



监 理 月 报

工程名称：一汽红旗厂区 20MW 屋顶分布式光伏发电项目

2022 年 12 月

项目监理部 (章)



总监理工程师：李俊平

报告日期：2022 年 12 月 31 日

监 理 月 报

工程名称： 一汽红旗厂区 20MW 屋顶分布式光伏发电项目 月次 第 6 次

月报开始时间 2022 年 12 月 01 日 结束日期 2022 年 12 月 31 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	一汽红旗厂区 20 屋顶分布式光伏发电项目		照片	9	进度、质量、安全

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	加强质量体系运作监管力度
	安全技术交底	项目部和现场安全技术交底	监督安全技术交底落实到施工现场每个人员。
	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	加强现场人员安全培训工作
	汇集站 13 配电间一次配电柜安装情况	汇集站 13 配电间一次配电柜安装检查。	汇集站 13 配电间二次配电柜安装检查
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	加强汇集站 13 配电间外围及临时用电安全检查
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	加强汇集站 13 配电间安全检查
质量	主要工序质量	汇集站 13 配电间一次配电柜安装就位基本符合要求	汇集站 13 配电间二次次配电柜安装接线质量检查
	主要原材料质量	无	接地扁钢质量检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	由于二次设备进场时间没落实，无法确定工程进度情况

三、本月进度情况

1、一汽红旗二期工程：13 配电间电缆沟施工完成，汇集站 13 配电间一次配电柜安装就位完成。

四、下月进度计划

具备并网条件

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无	无	6人	1	6	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	由于突发疫情及总包和红旗厂协调原因依据总包单位上报工程进度计划本月底项目并网发电没完成。	二次设备进场时间没确定无法确定下月工作计划
安全管 理	督促施工单位现场施工遵守《安全文明施工管理制度》，规定，定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	二次设备进场时间没确定无法确定下月工作计划
质量管 理	督促施工单位质量通病防治措施执行，发现质量问题限时下发整改通知单限时整改。	二次设备进场时间没确定无法确定下月工作计划
技术管 理	严格监督技术交底落实情况。	二次设备进场时间没确定无法确定下月工作计划
造价管 理	/	
物资供 应	要求施工单位严格控制物资供应满足施工进度需要。	无

常州正衡电力工程监理有限公司
一汽红旗厂区 20MW 屋顶分布式光伏发电项目
2022 年 12 月 31 日