



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：一汽红旗厂区 20MW 屋顶分布式光伏发电项目

2023 年 3 月



项目监理部 (章)

总监理工程师：李俊平

报告日期：2023 年 03 月 31 日

监 理 月 报

工程名称： 一汽红旗厂区 20MW 屋顶分布式光伏发电项目 月次 第 8 次

月报开始时间 2023 年 03 月 01 日结束日期 2023 年 03 月 31 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	一汽红旗厂区 20 屋顶分布式光伏发电项目	 	照片	9	进度、质量、安全

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	加强质量体系运作监管力度
	安全技术交底	项目部和现场安全技术交底	监督安全技术交底落实到施工现场每个人员。
	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	加强现场人员安全培训工作
	动能公司、汇集站 13 配 8 配电间二次配电柜安装调试情况	动能公司、汇集站 13 配 8 配电间二次次配电柜安装调试检查。	动能公司、汇集站 13 配电间 8 配二次配电柜调试检查，争取并网成功。
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	加强动能公司、汇集站 13 配 8 配电间外围及临时用电安全检查
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	加强动能公司、汇集站 13 配 8 配电间安全检查
质量	主要工序质量	动能公司、汇集站 13 配 8 配电间二次配电柜安装就位基本符合要求	动能公司、汇集站 13 配 8 配电间二次配电柜安装接线质量、试验检查，争取并网成功。
	主要原材料质量	无	无
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	动能公司、汇集站、13 配 8 配电间等试验调试检查。

三、本月进度情况

1、一汽红旗二期工程：13 配 8 配电间、汇集站、动能公司二次配电柜安装调试完成；低压系统消缺。

四、下月进度计划

具备并网条件，力争并网成功。

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无	无	12 人	2	12	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	动能公司、汇集站及 13 配 8 配电间配电柜调试完成， 低压系统遗留问题消缺。	并网发电。
安全管 理	督促施工单位现场施工遵守《安全文明施工管理制度》，规定，定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	严格检查工作面施工安全注意事项的监管。
质 量 管 理	督促施工单位质量通病防治措施执行，发现质量问题 限时下发整改通知单限时整改。	在确保质量无问题的情况下并网发电。
技 术 管 理	严格监督技术交底落实情况。	严格监督技术交底落实到位情况。
造 价 管 理	/	

物资供应	要求施工单位严格控制物资供应满足施工进度需要。	无
------	-------------------------	---

常州正衡电力工程监理有限公司
 一汽红旗厂区 20MW 屋顶分布式光伏发电项目
 2023 年 03 月 31 日