



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：一汽 NBD 总部园区及一汽红旗项目屋顶分布式光伏发电
项目

2023 年 7 月

项目监理部（章）



总监理工程师 李俊平

报告日期：2023 年 07 月 31 日

监 理 月 报

工程名称： 一汽 NBD 总部园区屋顶分布式光伏发电项目 月次 第 6 次

月报开始时间 2023 年 07 月 01 日 结束日期 2023 年 07 月 31 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	一汽红旗厂区20屋顶分布式光伏发电项目		照片	6	进度、质量、安全

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	质量体系运作情况	NBD 项目汇集站配电柜二次接线质量体系健全，运行良好，并对质量运行情况进行检查，一汽红旗项目通过长春电力局验收。	严格检查 NBD 汇集站配电柜接线安装情况，确保质量保证体系正常运行。
	安全技术交底	项目部和现场安全技术交底	加强安全教育交底，检查现场安全落实情
	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	加强安全教育培训，新员工做为重点关注，强调安全月教育活动。
	NBD 汇集站配电柜二次接线	检查 NBD 汇集站配电柜二次接线。	检查 NBD 汇集站 红旗开闭所配电柜一次二次接线施工质量。
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，重点落实施工现场周边安全防护及安全员工在场情况。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	加强现场安全文明施工管理力度。
质量	主要工序质量	汇集站配电柜安装、接地扁铁安装施工质量基本符合要求。	严把汇集站、红旗配电室开关柜安装施工质量
	主要原材料质量	无	无
	质量验评情况	各工序施工质量基本符合要求。	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度。

三、本月进度情况

- 1、NBD 汇集站配电柜二次接线完成 50%。
- 2、一汽红旗项目通过长春电力局验收，计量表已安装完成。

四、下月进度计划

NBD 汇集站、红旗配电室配电柜二次接线完成，通过长春电力局验收；争取一汽红旗项目及 NBD 项目并网发电。

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无	无	4 人	1	4	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	NBD 汇集站配电柜二次接线。	NBD 汇集站配电柜一次二次接线完成，通过长 处电力局验收，一汽红 旗及 NBD 项目并网发 电。
安全管 理	督促施工单位现场施工遵守《安全文明施工管理制度》，规定，定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	严格排查施工人员安全 培训情况，不经安全培 训人员不准上岗作业
质 量 管 理	督促施工单位质量通病防治措施执行，发现质量问题 限时下发整改通知单限时整改。	加强施工质量排查力 度，发现问题限期整改
技 术 管	严格监督技术交底落实情况。	所有工序施工严格按照

理		设计图纸及施工规范要求施工
造 价 管 理	/	
物 资 供 应	无	

常州正衡电力工程监理有限公司
 一汽 NBD 总部园区屋顶分布式光伏发电项目
 2023 年 07 月 31 日