



正衡监理

监 理 月 报

工程名称： 一汽总部 NBD 园区屋顶分布式光伏发电项目

2023 年 10 月

项目监理部 (章)



总监理工程师： 李俊平

报告日期： 2023 年 10 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：一汽总部 NBD 园区屋顶分布式光伏发电项目 月次 第 5 次

月报开始时间 2023 年 10 月 01 日 结束日期 2023 年 10 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注	
1	一汽总部 NBD 园区屋顶分布式光伏发电项目			照片	9	进度、质量、安全

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	NBD 项目长春电力公司验收，并网发电。
	安全技术交底	项目部和现场安全技术交底	NBD 项目长春电力公司验收，并网发电。
	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	NBD 项目长春电力公司验收，并网发电。
	NBD 项目并网发电准备	红旗、中瑞信、监理及总包单位配合一汽动能公司并网发电前准备。	NBD 项目长春电力公司验收，并网发电。
	安全措施落实情况	认真做好现场并网前操作巡视检查，发现问题及时整改。	NBD 项目长春电力公司验收，并网发电。
	安全文明施工情况	巡视检查现场并网操作施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、绝缘鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	NBD 项目长春电力公司验收，并网发电。
质量	主要工序质量	并网一次成功操作合理规范	NBD 项目长春电力公司验收，并网发电。
	主要原材料质量	无	无
	质量验评情况	并网前操作工序施工质量符合要求。	NBD 项目长春电力公司验收，并网发电。

三、本月进度情况

1、所有参建单位配合一汽红旗动能公司做好并网前一切准备工作。

2 监理 中瑞信和长春二建确定一汽红旗 NBD 项目钢楼梯建筑位置，报红旗公司审核确定。

四、下月进度计划

长春电力公司验收，问题整改，并网发电，钢楼梯建筑安装。

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无	无	3 人	1	3	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	做好并网发电前的准备工作	NBD 项目长春电力公司 验收，并网发电。
安全管 理	检查现场施工单位施工人员遵守《安全文明施工管理制度》，规定落实情况，对现场进行安全检查；对施工人员进行安全指导，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时改正。	NBD 项目长春电力公司 验收，并网发电。
质量管 理	督促施工单位并网前认真学习熟练掌握并网方案条款	NBD 项目长春电力公司 验收，并网发电。
技术管 理	严格监督并网前技术交底落实情况。	NBD 项目长春电力公司 验收，并网发电。
造价管 理	/	
物资供 应	无	无

常州正衡电力工程监理有限公司
一汽红旗厂区 20MW 屋顶分布式光伏发电项目
2023 年 10 月 31 日