

编号: LXMTS-JLYB-001

监 理 月 报

工程名称: 兰溪市梦辉新能源有限公司 400KWp 分布式光伏发电项目 (摩托斯车业)

2021 年 10 月第 01 期

总监理工程师: 汪家骏

监理项目部 (章)

2021 年 10 月 31 日

监理月报

工程名称：兰溪市梦辉新能源有限公司 400KWp 分布式光伏发电项目（摩托斯车业）

月报开始时间 2021 年 10 月 12 日 结束日期 2021 年 10 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 本月工程实施情况

厂区内屋面导轨安装完成 100%；组件安装完成约 90%；电缆桥架安装固定完成约 90%；光伏直流电缆敷设完成约 80%；过路管道破路开挖及埋管回填完成 100%；屋顶运维通道踏步板安装固定完成约 70%。

本月施工单位现场管理人员 1 人，施工人员 6 人。

2. 本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

专业	影像资料	
进度		导轨安装固定
		组件安装固定

质量	主要工序质量	工序验收质量合格
	主要原材料质量	进场原材料符合设计要求，质量证明文件齐全
	构（配）件质量	构配件符合设计要求，质量证明文件齐全
	设备质量	进场设备符合设计要求，质量证明文件齐全
	质量验评情况	/
投资	资金情况	/
	款项支付情况	/
	预算外签证	/
合同	合同签订情况	施工合同签订
	合同执行情况	按合同执行

3. 工程存在问题及建议

无

4. 下月监理工作重点

- 1、组件安装完成 100%。
- 2、逆变器及并网柜安装调试完成 100%。
- 3、电缆桥架及交直流电缆敷设完成 100%。
- 4、具备并网条件。
- 5、现场安全文明管理。

常州正衡电力工程监理有限公司
 兰溪市梦辉新能源有限公司 400KWp 分布式光伏发电项目（摩托车车业）
 2021 年 10 月 31 日