

监 理 安 全 月 报

江苏保捷

年 度： 2021 年度

月 份： 12 月份

总 监： 李俊平

常州正衡电力工程监理有限公司

江苏保捷锻压监理部

2021 年 12 月 31 日



第一部分

1、工程基本情况

工程名称	江苏保捷锻压分布式光伏发电项目	建设规模	2.3MW
建设单位	上海南能新能源科技有限公司	项目负责人	魏磊
施工承包单位	江苏天力建设集团有限公司	项目经理	陈书旺
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	总监理工程师	李俊平

2、本月工程形象部位及施工项目

- a、12月1日6#、7#车间钢结构加固焊接，刷防腐漆
- b、12月4日9#车间钢结构加固焊接，刷防腐漆
- c、12月8日10#车间钢结构加固焊接、刷防腐漆
- d、12月12日5#车间钢结构加固焊接
- e、12月13日5#车间钢结构加固焊接,10#车间气楼加固
- f、12月14日5#、11#车间钢结构加固焊接，13#车间气楼加固
- g、12月16日5#车间钢结构加固焊接，5#、6#车间气楼加固
- h、12月17日5#车间屋顶钢结构加固焊接，2#车间气楼加固
- i、12月18日3#车间屋顶钢结构加固焊接，12#车间气楼加固
- j、12月19日屋顶钢结构加固焊接以及气楼加固工程验收整改
- k、12月25日光伏组件到货。
- l、12月26日配电房基础支模。
- m、12月29日配电房基础拆模
- n、12月31日配电房基础混凝土养护、爬梯安装

第二部分：现场施工单位基本情况（各专业、劳务分包单位）

序号	施工单位名称	企业资质、安全生产许可证是否齐全	管理人员、特种作业人员资格是否合格	安全管理制度是否健全	是否与总包签订安全管理协议	施工人数	是否进行安全培训
1	江苏天力建设集团有限公司	齐全	合格	未报	已签	8	已培训
2							
3							
4							
5							

第三部分：施工审查和执行情况

序号	审查情况	编制单位	审批单位	备注
1	施工单位的安全生产责任书	施工单位	监理单位	
2	企业资质、安全生产许可证、项目经理资格证书、任命书	施工单位	监理单位	
3	安全管理人员名册、项目经理、技术负责人及专职安全员安全证书	施工单位	监理单位	
4	安全生产责任制度	施工单位	监理单位	
5	安全文明施工费的申请、使用及验收记录	施工单位	监理单位	
6	危险源辨识、风险评估、管控措施	施工单位	监理单位	

7	安全技术交底	施工单位	监理单位	
8	专项施工方案	施工单位	监理单位	
9	特种设备作业人员证	施工单位	监理单位	
10	防洪防汛措施	施工单位	监理单位	
11	施工单位安全教育考试试卷	施工单位	监理单位	
12	冬季施工方案	施工单位	监理单位	
13	高温、特殊天气施工预案及安全责任制 度	施工单位	监理单位	

第四部分：大型机械设备安全管理情况（塔吊、外用电梯、施工吊篮等）

序号	机械设备类型	设备数量	检测检验手续是否齐全	进场验收手续是否齐全
			齐全	齐全

第五部分：《绿色施工管理规程》执行情况

绿色施工管理机构是否建立	是否制定绿色施工方案	环境保护情况
未报审	未报审	良好

第六部分：

1、安全监理工作情况

现有监理人员数量	监理人员持证上岗情况	监理资料是否齐全	安全会议召开次数	下达监理指令数量
----------	------------	----------	----------	----------

2	2	齐全	1	0
本月安全检查次数	发现安全隐患数量	安全隐患整改数量	发现重大安全隐患数量	重大安全隐患整改数量
3	3	正在整改落实中	0	0

备注:

2、施工安全、消防及文明施工情况及主要问题

1) 临时用电存在安全隐患

2) 消防存在的安全隐患

3) 安全防护等方面存在的隐患
安全带高挂低用未落实。

4) 绿色工地存在的问题
无。

3、本月采取的主要措施及效果

1. 项目监理部本月在进行安全检查时发现施工作业人员在进行屋顶钢结构加固焊接作业时安全带佩戴不到位现象，经现场监理

人员警告后施工人员已规范佩戴安全带，本月召开 1 次安全监理例会。

4 监理工作统计

序号	项目名称	单位	本年度	
			本月	累计
1	安全例会提出的问题及意见	条	1	2
2	安全监理通知	份	0	2
3	监理工作联系单	份	1	3
4	发出工程暂停令	份	0	0
5	安全检查提出问题	条	1	2

总监理工程师签字：

填报日期：2021 年 12 月 31 日

(项目监理部印章)