

# 监 理 月 报

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目、  
宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

2022 年 12 月 第 15 期

总监理工程师： 李俊平

常州正衡电力工程监理有限公司

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目、宾阳县渔光一体一期苏关  
塘 60MW 光伏发电项目监理项目部（章）

报告日期：2022.12.29

## 一、本月工程实施情况

### 1、光伏区

一标段：（1区-18区、30区）：支架、组件、电气施工已全部完成。

人员情况：管理人员3人，施工人员2人。

施工设备：叉车1辆、运输车辆1辆。

本月完成工作：

1) 光伏区垃圾清理。

二标段：（19区-29区）：支架、组件、电气施工已全部完成。

管理人员3人、施工人员2人。

施工设备：运输车辆1辆。

本月完成工作：

1) 现场垃圾清理。

### 2、升压站：已并网送电。

人员情况：管理人员2人，施工人员7人。挖机4台、压路机1辆、运土车4辆。

本月完成工作：

1) 升压站相关问题消缺整改、垃圾清理

2) 升压站平台基础回填土开始施工，已完成回填30%。素土进场约45%。

3) 升压站平台基础四周地面整平完成、排水沟施工完成。

### 3、送出线路

已全部完成。

## 二、下月工程施工计划：

### 1、光伏区

一标段：1) 光伏区准备竣工验收、施工资料签字归档。

二标段：1) 光伏区准备竣工验收、施工资料签字归档。

### 2、升压站

1) 基础平台底部土方回填完成100%。

### 3、送出线路

1) 无。

## 三、本月监理工作情况

### 1、工程进度控制方面的工作情况

本月已要求施工单位尽快完成后续施工。

## 2、工程质量控制方面的工作情况

本月监理人员主要对光伏区及升压站质量消缺进行复检，在复检中发现存在以下主要质量通病问题：少数桩头防腐不符合、个别组件安装不平整等质量通病问题。针对以上问题已要求施工单位及时整改，施工单位已进行整改完整。

## 3、安全生产管理方面的工作情况

本月监理人员对光伏区施工进行安全巡视检查，发现存在以下主要安全问题：

1) 升压站少数地方垃圾未清理。个别工人未佩戴好安全帽。

针对以上安全问题，监理项目部已要求施工单位立即进行整改完成，确保人员和施工安全。已要求施工单位对进场工人进行安全交底。

本月施工主要为：升压站垃圾清理、平台基础回填土施工完成 30%。

本月我监理单位继续督促施工单位加快相关质量的消缺整改及资料归档。现场安全要求施工单位加强管理，对每个工人进行安全交底，并佩戴好相关安全防护用品等。

## 4、工程计量与工程款支付方面的工作情况

配合业主项目部对现场工程量进行审核。

## 5、合同其他事项的管理工作情况

- 1) 继续协调好业主和施工单位等各方面的关系；
- 2) 对业主所提的要求及时下达到施工单位。

## 四、工程存在问题及建议

1、升压站平台基础回填业主方未进行确认目前无法施工、进站道路业主未确认道路路径目前无法施工。

## 五、下月监理工作重点

### 1、在工程管理方面的工作重点

监理人员下个月主要对施工单位资料归档等工作重点监督；并要求施工单位及时进行消缺整改并进行跟踪复查；要求升压站增加人员进场及时完成后续工程量；

### 2、在项目监理机构内部管理方面的工作重点

加强在施工现场的巡视检查力度，发现问题及时处理，抓好施工安全，质量、进度等方面的管理工作，组织相关人员学习专业知识，加强对图纸和规范的了解，做好资料的整理工作，配合施工单位完成资料签字盖章等工作。

## 六、相关影像资料



升压站平台基础四周地面整平完成

平台基础排水沟施工



升压站平台基础回填土施工