

监 理 月 报

工程名称： 苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

2021 年 11 月 第 1 期

监理项目部（章）： _____

总监理工程师： _____

报告日期：2021 年 11 月 26 日

监理月报

一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）

1、形象进度表

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
01	项目启动会	2021年10月20日	2021年10月20日	
02	组织进场人员安全培训	2021年10月24日	2021年10月24日	
03	光伏区围栏拆除	2021年10月25日	2021年10月29日	
04	测量放线	2021年10月29日	2021年10月29日	
05	光伏支架地脚螺栓安装	2021年10月29日	2021年11月15日	
06	拆除的围栏分解	2021年11月11日	2021年11月17日	
07	水平定向钻施工	2021年11月13日	2021年11月24日	
08	电缆桥架安装	2021年11月13日	2021年11月15日	
09	厂区围栏安装	2021年11月20日	2021年11月21日	
10	光伏支架安装	2021年11月25日	暂未完成	
11	光伏区设备安装	/	/	
12	配电房设备安装	/	/	
13	调试及并网验收	/	/	

2、现场进度形象照片



围栏拆除分解



光伏支架安装

	
<p>测量放线</p>	<p>光伏支架地脚螺栓安装</p>
	
<p>场区围栏安装</p>	<p>顶管作业施工</p>

二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、检查现场施工质量情况，符合要求；对原材料进场进行到货检。
- 2、审查 EPC 单位上报的施工组织设计及施工方案。
- 3、检查现场安全文明情况。

三、工程存在问题及建议

无

四、下月监理工作重点

- 1、组件安装工程施工质量及电缆敷设、设备安装等等工程施工质量。
- 2、现场安全文明施工。
- 3、并网验收相关工作。

4、资料整理及归档。

常州正衡电力工程监理有限公司

苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

2021 年 11 月 26 日