

承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW
屋顶分布式光伏发电项目 2022 年 4 月份情况汇报

报 告 日 期：2022.03.29

编 号：006

项目名称	承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目		
项目规模	60MWp	项目地址	河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇/28个村
监理负责人	贲振军	监理人数	1名
进场时间	2021年10月21日	合同工期	640个. 人/天； 累计完成360个. 人/天
参建单位	建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司 设计单位：河北筑能工程技术有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司		
报告内容			
一、项目概况 该项目计划在承德市滦平县开展分布式光伏加电取暖改造工程中的分布式屋顶光伏发电项目，利用7417户居民屋顶，安装127660片光伏组件和7417台逆变器等太阳能光伏发电设备，安装容量为60MW，年发电量为9000万kWh，全额上网；滦平县虎什哈镇/大屯镇/28个村，7417户。			
二、参建单位情况 1. 业主单位名称：润沐（滦平）新能源发展有限公司 项目经理：刘海东 联系电话：13820161927 2. 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司 项目负责人：李 湘 联系电话：15617172977 3. 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 项目负责人：贲振军 联系电话：13582453199			

三、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍：只提供了电子版图纸 而且不全。

2、现场是否有设计代表，无

四、供应商材料、设备进场情况

名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	JAM72S20-455/MR	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1.5015MW
组件	JK470W-7RL3-V	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW
组件	JKM475M-7RL3-V	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3.9463MW
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台	
逆变器	GCI-3P12K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P25K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P20K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P30K-5G	200 台	合计 1200 台

五、施工情况

1. 总体施工进度、质量、安全情况描述：

- 1) 大屯镇光伏支架、组件累计安装完成 87 户，组件安装容量为 **1216.54kW**，逆变器、并网箱累计安装完成 69 户；
- 2) 虎什哈镇光伏支架、组件累计安装完成117户，组件安装容量为1571.515kW；逆变器、并网箱累计安装完成76户；

2. 质量情况：光伏支架及组件安装符合设计要求，验收结果合格。

3. 安全情况：现场施工安全可控。

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述：

- 1) 承德市滦平县户用分布式光伏项目，2022年3月份人员配置为1名监理人员，1辆交通工具，可以满足现场施工的需要；
- 2) 本月组织召开1次监理会议、编写监理会议纪要1份并上传至监理云系统；
- 3) 虎什哈镇项目部仓库内的光伏支架、组件等材料全部转运至大屯镇项目部仓库，监理人员全程跟踪安全旁站，编写监理安全旁站记录并上传至监理云系统；

2. 工作中不足和需要加强、提高的地方：无

3. 业主对监理工作的态度、意见及要求：对监理人员的工作态度比较满意，目前监理项目部配置可以满足现场施工需求，暂时无需增加人员及车辆。

4. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：无

七、其他：

八、总结

1. 由于施工单位与电力公司就并网事宜没有达到共识，（电力公司并网费要2000元/户）导致已经安装完成的户用电站无法并网，已经安装完成的农户至今没有拿到租金，目前有53户要求施工单位把支架、组件进行拆除，并进行相应的赔偿，目前施工处于半停滞状态；
2. 业主项目经理负责辽宁朝阳、河北滦平、河南安阳三个项目，不经常在滦平施工现场，现场管理主要由监理项目部负责；
3. 本项目累计付款2次合计287250元，支付比例为合同额的50%。

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目																																				
项目所在地：河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇																																				
考勤周期：2021年10月26日—2021年11月25日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	贾振军	
2	刘德文	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	刘德文	
3	李连明	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	李连明	
4	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	王洪伟	
5	以下空白																																			
6																																				
7																																				
8																																				
监理项目部负责人（章） 										业主方负责人（章） 										监理公司负责人（章）：																

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目
项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇
考勤周期: 2021 年 11 月 26 日—2021 年 12 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名		
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	30	贾振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	30	王洪伟
3	李连明	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	30	李连明
4	刘德文	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5	0	5	刘德文
5	郭长英	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20	0	20	郭长英
6	鲍月升	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20	0	20	鲍月升
7																																						
8																																						

监理项目部负责人(章):  2021.12.25

业主方负责人(章):  2021.12.25

监理单位负责人(章):  2021.12.25

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。

45%
OK/s




常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目
项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇
考勤周期: 2021 年 12 月 26 日—2022 年 01 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名			
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	贾振军	
2	李连明	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	李连明
3	以下空白																																						
4																																							
5																																							
6																																							

监理项目部负责人(章):  25/01-2022

业主方负责人(章):  2022.01.25

监理单位负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目
 项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇
 考勤周期: 2022 年 01 月 26 日—2022 年 02 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名		
1	袁振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	袁振军			
2	/																																					
3	/																																					
4	/																																					
5	/																																					
6	/																																					

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目
 项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇
 考勤周期: 2022 年 02 月 26 日—2022 年 03 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名		
1	袁振军	√	√	√	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	28	袁振军			
2	/																																					
3	/																																					
4	/																																					
5	/																																					
6	/																																					

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。