

# 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW

## 屋顶分布式光伏发电项目 2022 年 4 月份情况汇报

报告日期：2022.04.28

编号：007

项目名称	承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目		
项目规模	计划60兆瓦	项目地址	河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇/28个村
监理负责人	贲振军	监理人数	1名
进场时间	2021年10月21日	合同工期	640人/天 累计完成391人/天. 剩余249人/天
参建单位	建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司 设计单位：河北筑能工程技术有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司		
报告内容			
一、项目概况 <p>该项目计划在承德市滦平县开展分布式光伏加电取暖改造工程中的分布式屋顶光伏发电项目，利用7417户居民屋顶，安装127660片光伏组件和7417台逆变器等太阳能光伏发电设备，安装容量为60MW，年发电量为9000万kWh，全额上网；滦平县虎什哈镇/大屯镇/28个村，7417户。</p>			
二、参建单位情况 <p>1. 业主单位名称：润沐（滦平）新能源发展有限公司 项目经理：刘海东 联系电话：13820161927</p> <p>2. 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司 项目负责人：李湘 联系电话：15617172977</p> <p>3. 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 项目负责人：贲振军 联系电话：13582453199</p>			

### 三、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍：只提供了电子版图纸 而且不全。

2、现场是否有设计代表，无

### 四、供应商材料、设备进场情况

名称	规格型号	数量	备注
组件	JAM72S20-455/MR	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1. 5015MW
组件	JK470W-7RL3-V	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20. 63112MW
组件	JKM475M-7RL3-V	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3. 9463MW
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台	
逆变器	GCI-3P12K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P25K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P20K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P30K-5G	200 台	合计 1200 台

### 五、施工情况

1. 总体施工进度、质量、安全情况描述：

1) 大屯镇光伏支架、组件累计安装完成 87 户，组件安装容量为 1216. 54kW，逆变器、并网箱累计安装完成 69 户；

2) 虎什哈镇光伏支架、组件累计安装完成117户，组件安装容量为1571. 515kW，逆变器、并网箱累计安装完成76户；

3)大屯镇窑岭村张国林家户用电站已经并网发电，容量为张国林19. 27kW，东院村辛天化家户用电站已经并网发电，容量为； 10. 01kW。

2. 质量情况：支架、组件安装符合设计要求，验收合格，防雷接地电阻测试不合格。

3. 安全情况：现场施工安全可控。

### 六、监理工作情况

1. 当月监理工作开展情况综述：

1) 承德市滦平县户用分布式光伏项目，2022年4月份人员配置为1名监理人员，1辆交通工具，可以满足现场施工的需要；

2) 本月组织召开2次监理会议、编写监理会议纪要2份并上传至监理云系统，虎什哈镇户用电站验收60户，大屯镇户用电站验收55户，已经下发消缺整改单，大屯镇户用电站累计并网发电2户。

2. 工作中不足和需要加强、提高的地方：无

3. 业主对监理工作的态度、意见及要求：业主对监理人员的工作态度满意，目前监理项目部配置可以满足现场施工需求，暂时无需增加监理人员。

4. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：无

七、其他：业主项目经理刘海东在滦平项目被隔离14天。

八、总结

1. 由于施工单位没有户用光伏电站的施工经验，确户力度不够，本地供电局的关系不到位，主要领导的决策朝令夕改，没有一个完整的组织架构，导致目前施工速度缓慢，进度严重滞后；

2. 目前已经安装完成的户用电站没有及时并网发电，导致安装完成的农户至今没有拿到租金，已经有53户成为疑难户，要求施工单位拆除支架和组件，并按照屋顶租赁合同进行相应的赔偿；

3. 对于以上问题业主项目经理对施工单位也是束手无策，仓库内存放着将近25兆瓦的组件及1000多台逆变器，施工现场就2个施工人员消缺整改，2名业务员确户；

4. 本项目累计付款2次合计287250元，支付比例为合同额的50%。

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目  
 项目所在地：河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇  
 考勤周期：2021年10月26日—2021年11月25日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	黄振军	
2	刘德文	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	刘德文	
3	李连明	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	李连明	
4	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	王洪伟	
5	以下空白																																			
6																																				
7																																				
8																																				
监理项目部负责人（章）： 		业主方负责人（章）： 														监理公司负责人（章）： 																				

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“x”表示旷工。

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目  
 项目所在地：河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇  
 考勤周期：2021 年 11 月 26 日—2021 年 12 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名	
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			30	贾振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			30	王洪伟	
3	李连明	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			30	李连明	
4	刘德文	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			5	刘德文	
5	郭长英	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			20	郭长英		
6	鲍月升	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			20	鲍月升		
7																																					
8																																					
监理项目部负责人(章):  2021.12.25		业主方负责人(章):  2021.12.25		监理单位负责人(章):  常州正衡电力工程监理有限公司 业主项目部专用章																																	

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“x”表示旷工。

45%  
↑ OK/s



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目  
 项目所在地：河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇  
 考勤周期：2021 年 12 月 26 日—2022 年 01 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	贾振军	
2	李连明	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	李连明	
3	以下空白																																			
4																																				
5																																				
6																																				
监理项目部负责人(章):  25/01-2022		业主方负责人(章):  2022.01.25		监理单位负责人(章):																																

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“x”表示旷工。



### 项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目  
 项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇  
 考勤周期: 2022年01月26日—2022年02月25日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	责振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			8	责振军
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章):  责振军  
 业主方负责人(章):  刘...  
 监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



### 项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目  
 项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇  
 考勤周期: 2022年02月26日—2022年03月25日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	责振军	√	√	√	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			28	责振军
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章):  责振军  
 业主方负责人(章):  刘...  
 监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目  
项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇  
考勤周期: 2022年03月26日—2022年04月25日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名			
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	贾振军
2	/																																						
3	/																																						
4	/																																						
5	/																																						
6	/																																						

监理项目部负责人(章):

  


业主方负责人(章):

  


监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。