

承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW
屋顶分布式光伏发电项目 2022 年 7 月份情况汇报

报 告 日 期：2022.07.29

编 号：010

项目名称	承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目		
项目规模	计划60MW	项目地址	河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇/28个村
监理负责人	贾振军	监理人数	1名
进场时间	2021年10月21日	合同工期	2021年10月20日至2022年10月5日
参建单位	建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司 设计单位：河北筑能工程技术有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司		
报告内容			
一、项目概况 该项目计划在承德市滦平县开展分布式光伏加电取暖改造工程中的分布式屋顶光伏发电项目，利用7417户居民屋顶，安装127660片光伏组件和7417台逆变器等太阳能光伏发电设备，安装容量为60MW，年发电量为9000万kWh，全额上网；滦平县虎什哈镇/大屯镇/28个村，7417户。			
二、参建单位情况 1. 建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司 项目经理：刘海东 联系电话：13820161927 2. 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司 项目负责人：薛立辉 联系电话：15081113099 3. 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 项目负责人：贾振军 联系电话：13582453199			

三、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍：只提供了电子版图纸

2、现场是否有设计代表，无

四、供应商材料、设备进场情况

名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	JAM72S20-455/MR	106 箱 x31 块/箱=3300 块	1.5015MW
组件	JK470W-7RL3-V	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW
组件	JKM475M-7RL3-V	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3.9463MW
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台	
逆变器	GCI-3P12K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P25K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P20K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P30K-5G	200 台	合计 1200 台

五、施工情况

1. 总体施工进度、质量、安全情况描述：

- 1) 大屯镇光伏支架、组件累计安装完成 87 户，光伏组件安装容量为 1216.54kW，累计并网发电 71 户（62 个并网点），并网容量为 936.675kW；
- 2) 虎什哈镇光伏支架、组件累计安装完成 117 户，光伏组件安装容量为 1571.515kW，累计并网发电 62 户（61 个并网点），并网容量为 803.71kW；
- 3) 7 月 25 日大屯镇户用电站送电 14 户（7 个并网点）并网发电容量为 164.175kW。

2. 质量情况：已经给施工单位下发户用电站质量问题整改单，至今无人整改。

3. 安全情况：无人施工

六、监理工作情况

1. 当月监理工作开展情况综述：

- 1) 7 月份人员配置为 1 名监理人员，1 辆交通工具，可以满足现场施工的需要；
- 2) 7 月份组织召开 2 次监理会议（腾讯会议）、编写监理会议纪要 2 份并上传至监理云系统；下发户用电站质量问题整改单 2 份；下发监理工作联系单 2 份；7 月 25 日大屯镇户用电站送电 14 户，并网发电容量为 164.175kW，监理人员全程跟踪旁站；监理人员每天到存放光伏组件的露天仓库巡视检查，排查仓库内是否存在安全隐患；

2. 工作中不足和需要加强、提高的地方：无

3. 业主对监理工作的态度、意见及要求：业主对监理人员的工作态度满意。

4. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：无

七、其他：第四笔监理费（91500元）已经申请，发票已开，预计8月上旬可以到账。

八、总结：

1. 滦平县虎什哈镇和大屯镇累计并网发电 133 户并网容量为 1840.3kW；

2. 由于确户难度较大，一直没有新安装的户用电站，施工进度严重滞后；

3. 由于业主屋顶租赁合同的原因，已经并网发电户用电站的农户至今没有拿到租金，农户的抵触情绪较大，出现了50多户的疑难户想要把支架和组件拆除，导致个别存在质量问题的户用电站的消缺进度缓慢，施工单位至今无人施工，施工单位和业主单位正在协调租金问题，预计8月份可以给农户支付租金。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目																																					
项目所在地：河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇																																					
考勤周期：2021 年 09 月 26 日—2021 年 10 月 25 日																																					
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名	
1	贾振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	高欣		
2	以下空白																																				
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
监理项目部负责人（章）：		业主方负责人（章）：																监理公司负责人（章）：																			
25/10-2021		2021.10.25																																			
填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。																																					

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目
项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇
考勤周期: 2021 年 10 月 26 日—2021 年 11 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名			
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	贾振军		
2	刘德文	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	刘德文	
3	李连明	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	李连明
4	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	王洪伟
5	以下空白																																						
6																																							
7																																							
8																																							

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。

44

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目
项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇
考勤周期: 2021 年 11 月 26 日—2021 年 12 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名			
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	30	贾振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	30	王洪伟
3	李连明	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	30	李连明
4	刘德文	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5	0	5	刘德文
5	郭长英	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20	0	20	郭长英
6	鲍月升	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20	0	20	鲍月升
7																																							
8																																							

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。

45%

OK/5



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇

考勤周期: 2021 年 12 月 26 日—2022 年 01 月 25 日

序号	姓名	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	袁振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	袁振军	
2	李连明	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	李连明	
3	以下 空白																																			
4																																				
5																																				
6																																				

监理项目部负责人(章):  25/01-2022

业主方负责人(章):  2022.01.25

监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇

考勤周期: 2022 年 01 月 26 日—2022 年 02 月 25 日

序号	姓名	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	袁振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	8	袁振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章):  02-2022

业主方负责人(章): 

监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇

考勤周期: 2022 年 02 月 26 日—2022 年 03 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	28	贾振军
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

项目所在地: 河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇

考勤周期: 2022 年 03 月 26 日—2022 年 04 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	贾振军
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目
项目所在地：河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇
考勤周期：2022 年 04 月 26 日—2022 年 05 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	贾振军
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人（章）：[Red Stamp] 2022-5-25

业主方负责人（章）：[Red Stamp] 2022-5-25

监理公司负责人（章）：

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目
项目所在地：河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇
考勤周期：2022 年 05 月 26 日—2022 年 06 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	贾振军
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人（章）：[Red Stamp] 2022-6-25

业主方负责人（章）：[Red Stamp] 2022-6-25

监理公司负责人（章）：

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

项目所在地：河北省承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇

考勤周期：2022 年 06 月 26 日—2022 年 07 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人（章）

业主方负责人（章）

监理公司负责人（章）

贾振军
2022-07-25

新能源发展有限公司
业主项目部专用章

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。