

监理月报

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

2023 年 06 月

项目监理部（章）：

总监理工程师：王立杰

报告日期：2023 年 06 月 30 日



扫描全能王 创建

监 理 月 报


工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

月次 第 12 次

月报开始时间 2023 年 06 月 01 日 结束日期 2023 年 06 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目影像	资料类型	资料数量	备注
1	禹州市晶能 50MW 光伏发电项目	  升压站内场地压实 升压站道路混凝土浇筑   道路路面收光 铁塔跳线、避雷器安装   升压站内接地环网焊接 综合楼梁板浇筑   综合楼梁板钢筋绑扎 SVG 设备基础踏板切筑	照片	8	/



二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1、1#-3#箱逆变一体机，1#-2#光伏区汇流箱6月30号具备发电条件。 2、(1)围墙工程完成。(2)设备调试及检测完成。 (3)首并网完成(1#-3#光伏方阵) (4)组织厂家进行消缺。 (5)场区内道路混凝土浇筑完成。 (6)综合楼主体框架完成，回填土夯实完成。(7)设备台阶砌筑及粉刷完成。(8)设备散水完成80%。(9)站外道路碎石铺设完成。(10)大门标识墙安装完成。 3、(1)N30组塔完成。(2)钩鸿线T接完成，光缆改造完成；(3)完成项目送电并网工作。	本月监理项目部重点对升压站各施工面进行了检查。 对送出线路N30#组塔、25#-30#铁塔紧线施工进行了监理安全旁站。	针对施工质量存在的通病，监理项目部重点继续对(1)光伏组件安装、电缆沟土方回填接地扁铁焊接质量进行控制。(2)对升压站内剩余未完工分项进行检查，配合施工专业人员进行并网工作发现问题应按设计图纸予以现场要求整改，确保施工质量符合设计要求。
	设备交付进度	无设备到货。	/
	设计交付进度	第六版施工蓝图(变更)5月9日到场。	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成图纸会审资料	/
	设计交底	完成交底资料	/
	方案审查	完成方案报审	/
	技术交底	已进行	
	设计变更	/	



升压站：

- 1、围墙工程完成。。
- 2、设备调试及检测完成。
- 3、首并网完成。
- 4、组织厂家进行消缺。
- 5、场区内道路混凝土浇筑完成。
- 6、综合楼主体框架完成，回填土夯实完成。
- 7、设备台阶砌筑及粉刷完成。
- 8、设备散水完成 80%。
- 9、站外道路碎石铺设完成。
- 10、大门标识墙安装完成。

送出线路及集电线路：

- 1、N30 组塔完成。
- 2、钩鸿线 T 接完成，光缆改造完成；
- 3、完成项目送电并网工作。

四、下月进度计划

光伏区：

- 1、电缆沟、接地沟开挖，电缆敷设、土方回填。
- 2、汇流箱安装，光伏直流线敷设。
- 3、1#-3#光伏方阵预制管桩桩头防腐处理。
- 4、光伏组件安装。

升压站：

- 1、完成现场平整及碎石铺设工作。
- 2、完成场区内部投射灯安装。
- 3、完成场区内部监控系统。
- 4、对设备进行巡检。
- 5、场区内剩余雨污水管网安装完成。
- 6、综合楼砌筑完成，内外粉刷完成，屋面防水完成。



- 7、配合运维完成消缺工程。
- 8、设备散水完成 100%。
- 9、站外道路混凝土浇筑完成。
- 10、围墙红外对射安装完成。

集电线路及输出线路：

完工。

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件（份）	人数	分包队 数量	分包队 人数	系统外 包队数 量	系统外 队人数
无	无	无	无	40 人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。



	容进行施工。	
造价管理	/	对施工单位申请的工程款及时进行评审
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

禹州市品能 50MW 光伏发电项目

2023 年 06 月 30 日

