

监理月报

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

2023 年 07 月

项目监理部（章）：

总监理工程师：王立杰

报告日期：2023 年 07 月 31 日



扫描全能王 创建

监 理 月 报


工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

月次 第 13 次

月报开始时间 2023 年 07 月 01 日 结束日期 2023 年 07 月 31 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目影像	资料类型	资料数量	备注
1	禹州市晶能 50MW 光伏发电项目	     	照片	6	/



二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1. SVG 周边平整及碎石铺设完成。 2、泵房平整及碎石铺设完成。 3、综合楼水电管网开挖完成。 4、综合楼接地环网完成 45%。 8. 设备散水完成 100%。 9. 储能区油池卵石铺设完成。 10. 监控机投射灯开挖完成 85%。	本月监理项目部重点对升压站各施工面进行了检查。	针对施工质量存在的通病， 监理项目部重点继续对（1） 光伏组件安装、电缆沟土方 回填接地扁铁焊接质量进行 控制。（2）对升压站内问题 整改进行监督检查，确保施 工质量符合设计要求。
	设备交付进度	无设备到货。	/
	设计交付进度	第六版施工蓝图（变更）5 月 9 日到场。	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运 行情况进行检查
	施工图会审	完成图纸会审资料	/
	设计交底	完成交底资料	/
	方案审查	完成方案报审	/
	技术交底	已进行	
	设计变更	/	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培 训	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业 点进行班前交底	完善班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单 位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施不到位	增加安全文明标语标牌，场 地消防灭火器不足。



质量	主要工序质量	光伏区处于停工状态。 升压站站内场地平整以及碎石铺设。综合楼排给水管网施工。站内照明、监控系统线路开挖。	陆续整改。
	主要原材料质量	符合设计要求	
	构（配）件质量	/	/
	设备质量	符合设计要求	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强检查力度、抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

光伏区：本月工人阻工。

升压站：

送出线路及集电线路：

- 1、完成项目送电并网工作。
- 2、已于 2023 年 07 月 03 日撤场。

四、下月进度计划

光伏区：

- 1、电缆沟、接地沟开挖，电缆敷设、土方回填。
- 2、汇流箱安装，光伏直流线敷设。
- 3、1#-3#光伏方阵预制管桩桩头防腐处理。
- 4、光伏组件安装。

升压站：

1. 完成综合楼停车场平整。



- 2、完成场区内部投射灯安装。
- 3、完成场区内部监控系统。
- 4、对设备进行日常巡检。
- 5、综合楼雨污水管网安装完成。
- 6、综合楼砌筑完成，内外粉刷完成，屋面防水完成。
- 7、配合运维完成消缺工程。
9. 站外道路混凝土浇筑完成。
10. 围墙红外对射安装完成。

集电线路及输出线路：

完工。

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 数量	分包队 人数	系统外 包队数 量	系统外 队人数
无	无	无	无	12 人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。



质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	/	对施工单位申请的工程款及时进行评审
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

2023 年 07 月 31 日

