

编号：NTKWX-JLYB-001

监 理 月 报

工程名称：南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目

2021 年 12 月第 01 期

总监理工程师：_____

监理项目部（章）

2021 年 12 月 25 日

监理月报

工程名称：南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目

月报开始时间 2021 年 11 月 25 日 结束日期 2021 年 12 月 25 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 本月工程实施情况

厂区内屋面导轨安装完成 100%；组件安装完成 100%；电缆桥架安装固定完成 100%；光伏直流电缆敷设完成 100%；光伏交流电缆敷设完成 100%；光伏逆变器安装及接线完成 100%；并网柜安装及接线完成 100%；屋面防雷接地网完成 100%；屋顶运维通道踏步板安装固定完成 100%；已并网发电。

本月施工单位现场管理人员 1 人，施工人员 5 人。

2. 本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

专业	影像资料	
进度		导轨安装固定
		组件安装固定



电缆桥架安装固定



光伏逆变器安装固定



防雷接地扁铁固定



电缆敷设



逆变器接线



并网柜安装



并网柜接线



并网发电

	设备交付进度	已到场
	设计交付进度	电子图纸已出，未见详图
	质量体系运作情况	/
	施工图会审	/
	设计交底	已交底
	方案审查	各专业方案已审核完毕
	技术交底	已完成技术交底
	设计变更	未有设计变更
安全	安全培训情况	已培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已督促施工单位认真落实
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好
质量	主要工序质量	工序验收质量合格
	主要原材料质量	进场原材料符合设计要求，质量证明文件齐全
	构（配）件质量	构配件符合设计要求，质量证明文件齐全
	设备质量	进场设备符合设计要求，质量证明文件齐全
	质量验评情况	合格
投资	资金情况	/
	款项支付情况	/
	预算外签证	/
合同	合同签订情况	施工合同签订
	合同执行情况	按合同执行

3. 工程存在问题及建议

无

4. 下月监理工作重点

无

常州正衡电力工程监理有限公司
南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目
2021 年 12 月 25 日