

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

项目监理月报

(第一期)



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 02 月 28 日

安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目月报

2022 年 02 月 28 日第 1 期

2022年02月28日第1期

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司	填报周期：2022-02-28 日																				
一、项目总体建设进度汇总： 1、支架、组件本月完成 260 户，累计安装完成 942 户，完成率 17.28%。 2、逆变器、电表箱安装本周完成 223 户，累计安装完成 806 户，完成率 14.60%。 3、并网情况：本周并网 3.045MW，累计并网 9.68MW，完成占比 8.07%。 4、光伏组件、逆变器累计到场： <table><tr><th>名 称</th><th>厂家规格型号</th><th>本月到货</th><th>备 注</th></tr><tr><td>组件</td><td>中南光电型号 540</td><td>0 片</td><td>累计到货 9360 片，到货占比 33.57%</td></tr><tr><td>组件</td><td>亿晶光电型号 535</td><td>8091</td><td>累计到货 17980 片，到货占比 27.48%</td></tr><tr><td>逆变器</td><td></td><td>73 台</td><td>累计到货 2008 台，到货占比 66.9%</td></tr><tr><td>支架</td><td>荣 诚 创 辉 41×41×2.0</td><td>80 吨</td><td>累计到货 1808 吨，到货占比 19.54%</td></tr></table>		名 称	厂家规格型号	本月到货	备 注	组件	中南光电型号 540	0 片	累计到货 9360 片，到货占比 33.57%	组件	亿晶光电型号 535	8091	累计到货 17980 片，到货占比 27.48%	逆变器		73 台	累计到货 2008 台，到货占比 66.9%	支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	80 吨	累计到货 1808 吨，到货占比 19.54%
名 称	厂家规格型号	本月到货	备 注																		
组件	中南光电型号 540	0 片	累计到货 9360 片，到货占比 33.57%																		
组件	亿晶光电型号 535	8091	累计到货 17980 片，到货占比 27.48%																		
逆变器		73 台	累计到货 2008 台，到货占比 66.9%																		
支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	80 吨	累计到货 1808 吨，到货占比 19.54%																		
二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。																					
三、下月计划主要工作内容 继续全辖区光伏安装施工。																					

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	斜房屋顶组件安装完成 01 月 XX 日
照片	
文字描述	2 月 22 日上电领导到现场检查

照片



主要
標誌
照片

2月22日在華新街舉行

2月22日在華新街舉行



主要
標誌
照片

2月22日在華新街舉行

2月22日在華新街舉行

