

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

项目监理月报

(第二期)

2022-02-25-2022-3-25



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 3 月 25 日

安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目月报

2022-02-25-2022-3-25 日第 2 期

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司	填报周期：2022-02-25-2022-3-25 日																				
一、项目总体建设进度汇总： 1、支架、组件本月完成 690 户，累计安装完成 1632 户，完成率 29.18%。 2、逆变器、电表箱安装本周完成 670 户，累计安装完成 1476 户，完成率 25.93%。 3、并网情况:本月并网 8.6031MW，累计并网 18.1651MW，完成占比 15.14%。 4、光伏组件、逆变器累计到场： <table><tr><th>名 称</th><th>厂家规格型号</th><th>本月到货</th><th>备 注</th></tr><tr><td>组件</td><td>中南光电型号 540</td><td>6300 片</td><td>累计到货 17460 片，到货占比 、 62.63%</td></tr><tr><td>组件</td><td>亿晶光电型号 535</td><td>15283 片</td><td>累 计 到 货 30598 片， 到 货 占 比 46.77%</td></tr><tr><td>逆变器</td><td></td><td>1275 台</td><td>累计到货 3293 台，到货占比 54.88%</td></tr><tr><td>支架</td><td>荣 诚 创 辉 41×41×2.0</td><td>424 吨</td><td>累计到货 1015 吨，到货占比 27.28%</td></tr></table>		名 称	厂家规格型号	本月到货	备 注	组件	中南光电型号 540	6300 片	累计到货 17460 片，到货占比 、 62.63%	组件	亿晶光电型号 535	15283 片	累 计 到 货 30598 片， 到 货 占 比 46.77%	逆变器		1275 台	累计到货 3293 台，到货占比 54.88%	支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	424 吨	累计到货 1015 吨，到货占比 27.28%
名 称	厂家规格型号	本月到货	备 注																		
组件	中南光电型号 540	6300 片	累计到货 17460 片，到货占比 、 62.63%																		
组件	亿晶光电型号 535	15283 片	累 计 到 货 30598 片， 到 货 占 比 46.77%																		
逆变器		1275 台	累计到货 3293 台，到货占比 54.88%																		
支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	424 吨	累计到货 1015 吨，到货占比 27.28%																		
二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。																					
三、 下月计划主要工作内容 继续全辖区光伏安装施工。																					

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述		
照片		
文字描述		

照片	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-09 星期三 10:54 安徽省宿州市: 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 阴有小雨 地点: 宿州市埇桥区: 义兴镇汽车装饰厂 经纬度: 33°46'47"N 117°43'12"E 建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-18 星期五 09:22 安徽省宿州市: 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 多云 地点: 宿州市埇桥区: 义兴镇 经纬度: 33°46'47"N 117°43'12"E 建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 
文字描述	灵璧县新进场作业人员现场安全教育	
照片	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-22 星期二 09:52 安徽省宿州市: 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 阴有小雨 地点: 宿州市埇桥区: 义兴镇 经纬度: 33°46'47"N 117°43'12"E 建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-07 星期一 11:45 安徽省宿州市: 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 阴有小雨 地点: 宿州市埇桥区: 义兴镇 经纬度: 33°46'47"N 117°43'12"E 建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 
文字描述		
照片	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-22 星期二 17:05 安徽省宿州市: 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 阴有小雨 地点: 宿州市埇桥区: 义兴镇 经纬度: 33°46'47"N 117°43'12"E 建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-09 星期三 11:01 安徽省宿州市: 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 阴有小雨 地点: 宿州市埇桥区: 义兴镇 经纬度: 33°46'47"N 117°43'12"E 建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 