



编号: DH-ZHJL-YB-002

监 理 月 报

工程名称: 常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

2022 年 05 月第 2 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 王立杰



报告日期: 2022 年 05 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 常州东恒印染有限公司光伏电站项目 月次 第 2 次

月报开始时间: 2022 年 05 月 1 日 结束日期 2022 年 05 月 31 日

监 理 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	安装工程	屋面安装工程	影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目 施工内容: 北侧屋面逆变器安装 拍摄时间: 2022.05.25 08:46 天气: 多云 21°C 地点: 天宁区·常州东恒印染有限公司 海拔: 建设单位: 常州东恒印染有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 江苏智汇谷能源科技有限公司 常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目 施工内容: 南侧屋面组件安装 拍摄时间: 2022.05.24 08:28 天气: 多云 20°C 地点: 天宁区·东恒印染有限公司 海拔: 31.8米 建设单位: 常州东恒印染有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 江苏智汇谷能源科技有限公司	本月北侧屋面支架、组件、桥架、接地及逆变器安装、电缆及直流电缆敷设全部完成, 容量为 0.8MWP; 南侧屋面支架、组件、桥架、接地及逆变器安装、电缆及直流电缆敷设全部完成, 容量为 0.4MWP; ;车棚	



顶面支架、组件、掐架、接地及逆变器安装、电缆及直流电缆敷设完成,容量为0.1MWP;;总装机容量为1.3MWP;地面电缆敷设、配电柜安装全部完成,市电力公司验收通过,并网验收。

	设备交付进度	支架、组件、桥架、逆变器、直流电缆、电缆、接地扁钢、逆变器及配电柜全部进场。	
	设计交付进度	电子版图纸到位	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	
	施工图会审	无	无
	设计交底	无	无
	方案审查	无	
	技术交底	无	无
	设计变更	无	无
安全	安全培训情况	每周组织施工人员进行一次安全教育培训，共计 4 次。	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况	安全措施已逐一落实	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	
质量	主要工序质量	支架、组件、桥架、逆变器及配电柜安装，电缆及直流电缆敷设质量基本符合设计及规范	

		要求。	
	主要原材料质量	无	
	构（配）件质量	进场材料质量合格	
	设备质量	逆变器、配电柜 进场检查合格， 有开箱检查记录。	
	质量验评情况	工序施工质量符合要求	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同条款执行	

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
江苏智汇谷能源科技有限公司								
1	夹具安装	2022.5.1	2022.5.31	2022.5.1	2022.5.31	1300KW P/1300 KWP	1300KW P/1300K WP	
2	导轨安装	2022.5.1	2022.5.31	2022.5.1	2022.5.31	1300KW P/1300 KWP	1300KW P/1300K WP	
3	组件安装	2022.5.1	2022.5.31	2022.5.1	2022.5.31	1300KW P/1300 KWP	1300KW P/1300K WP	
4	直流电缆敷设	2022.5.1	2022.5.31	2022.5.1	2022.5.31	1300KW P/1300	1300KW P/1300K	

						KWP	WP	
5	接地安装	2022.5.1	2022.5.31	2022.5.1	2022.5.31	1300KW P/1300 KWP	1300KW P/1300K WP	
6	逆变器安 装	2022.5.1	2022.5.31	2022.5.1	2022.5.31	10 台 /10 台	10 台/10 台	
7	配电柜安 装	2022.5.1	2022.5.31	2022.5.1	2022.5.31	2 台 /2 台	2 台 /2 台	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计 划 开 始时间	计划结束 时间	施工开始 日期	施 工 结 束日期	下月计划 完成(完成 量/总量)	本 月 实 际 累 计 完成(完成 量/总量)	权 值
上海基旭能源工程技术有限公司								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍	系统外 队伍人

							数量	数
无	无	无		12 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，按进度计划完成	
安全管理	督促施工单位按《安全文明施工管理制度》实施，对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训教育，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	组件逆变器到场进行检测及开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位做好质量通病防治措施。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	
物资供应	协助总包单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目监理部

2022 年 05 月 31 日