

兴隆分布式光伏电取暖项目

2022 年 6 月份情况汇报

报 告 日 期：2022.06.30

编 号：004

项目名称	兴隆分布式光伏电取暖项目		
项目规模	3MWp	项目地址	河北省承德市兴隆县半壁山镇/15个村
监理负责人	李连明	监理人数	1名
进场时间	2022年03月12日	合同工期	90个. 人/天; 累计完成90个. 人/天，已延期20天。
参建单位	建设单位：兴隆县阳润新能源科技有限公司 设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：保定市伟达电业安装有限公司		
报告内容			
一、项目概况			
该项目计划在河北省兴隆县开展分布式光伏加电取暖改造工程中的分布式屋顶光伏发电项目，利用600余户居民屋顶，安装6383片光伏组件和600台逆变器等太阳能光伏发电设备，安装容量为3MW，年发电量为450万kWh，全额上网；兴隆县半壁山镇，东闫杖子各个村，600多户。			
二、参建单位情况			
1. 业主单位名称：兴隆县阳润新能源开发有限公司			
项目经理：李强 联系电话：15031388754			
2. 施工单位：保定市伟达电业安装有限公司			
项目负责人：李景新 联系电话：18631499588			
3. 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
项目负责人：李连明 联系电话：13841474686			

三、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍：只提供了电子版图纸 而且不全。

2、现场是否有设计代表，无

四、供应商材料、设备进场情况

名 称	规格型号	数 量	备 注
光伏组件	HTM550MH5-72	3000块	
檩条		600组	
组件	370	2800块	
组件	545	1000块	
逆变器		161台	
配电箱		132台	
电表箱		39台	
电缆		600组	

五、施工情况

1. 总体施工进度、质量、安全情况描述：

2. 兴隆县半壁山镇光伏支架安装，组件安装已完成156户，组件安装容量为3MW.

3. 质量情况：光伏支架及组件安装符合设计要求，验收结果合格。

4. 安全情况：现场施工安全可控。

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述：

1) 兴隆县分布式光伏电取暖项目，2022年6月份人员配置为1名监理人员，1辆交通工具，可以满足现场施工的需要；

2) 本月组织召开2次监理会议、议，编写监理会议纪要3份上传至监理云系统；本月验收241户，共计验收完成 98 户，并对不合格的户用电站已下发整改消缺单，已安装电表户数为39户。并网发电2户。

2. 工作中不足和需要加强、提高的地方：跟业主之间沟通水平有待加强
3. 业主对监理工作的态度、意见及要求：较为满意。
4. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：无

七、其他：

八、总结

1. 业主不经常在兴隆施工现场现场管理主要由监理项目部负责；
2. 本月验收进展顺利，下月主要工作配合业主验收，下月要求全额并网。