

兴隆分布式光伏电取暖项目

2022 年 8 月份情况汇报

报 告 日 期：2022.08.31

编 号：006

项目名称	兴隆分布式光伏电取暖项目		
项目规模	3MWp	项目地址	河北省承德市兴隆县半壁山镇/15个村
监理负责人	李连明	监理人数	1名
进场时间	2022年03月12日	合同工期	90个. 人/天； 累计完成140个. 人/天，已延期82天。
参建单位	建设单位：兴隆县阳润新能源科技有限公司 设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：保定市伟达电业安装有限公司		
报告内容			
一、项目概况			
该项目计划在河北省兴隆县开展分布式光伏加电取暖改造工程中的分布式屋顶光伏发电项目，利用156余户居民屋顶，安装6383片光伏组件和161台逆变器等太阳能光伏发电设备，安装容量为3MW，年发电量为450万kWh，全额上网；兴隆县半壁山镇，东闫杖子各个村，			
二、参建单位情况			
1. 业主单位名称：兴隆县阳润新能源开发有限公司 项目经理：李强 联系电话：15031388754			
2. 施工单位：保定市伟达电业安装有限公司 项目负责人：李景新 联系电话：18631499588			
3. 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 项目负责人：李连明 联系电话：13841474686			

三、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍：只提供了电子版图纸 而且不全。

2、现场是否有设计代表，无

四、供应商材料、设备进场情况

名 称	规格型号	数 量	备 注
光伏组件	HTM550MH5-72	3000块	
檩条		600组	
组件	370	2800块	
组件	545	1000块	
逆变器		161台	
配电箱		156台	
电表箱		39台	
电缆		600组	

五、施工情况

1. 总体施工进度、质量、安全情况描述：

2. 兴隆县半壁山镇光伏支架安装，组件安装已完成156户，组件安装容量为3MW。
电气安装完成145户，电表安装完成39户，共计验收完成130户。并网发电21户。

3. 质量情况：光伏支架及组件安装符合设计要求，电气安装，验收结果合格。

4. 安全情况：现场施工安全可控。

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述：

1) 兴隆县分布式光伏电取暖项目，2022年8月份人员配置为1名监理人员，1辆交通工具，可以满足现场施工的需要；

2) 本月由于配电箱材料情况，工期延后，全额并网时间延后到九月中旬；本月验收12户，共计验收完成130户，并对不合格的户用电站已下发整改消缺单，已安装电表户数为39户。并网发电21户。

2. 工作中不足和需要加强、提高的地方：跟业主之间沟通水平有待加强

3. 业主对监理工作的态度、意见及要求：非常满意。

4. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：无

七、其他：

八、总结

1. 业主不经常在兴隆施工现场现场管理主要由监理项目部负责；

2. 本月验收进展顺利，下月主要工作配合业主验收，但由于甲购材料配电箱材料出现问题，电气安装部分工期延后，全额并网时间可能将延期至九月中旬。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：兴隆分布式光伏电取暖项目																																				
项目所在地：河北省承德市兴隆县																																				
考勤周期：2022年7月26日—2022年8月25日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	李连明	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	李连明
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
监理单位（章）：		截至2022年6月8日，本项目监理延期已累计1人78天。																																		
监理单位负责人（章）：		业主方负责人（章）：																																		
监理单位负责人（章）：		监理单位负责人（章）：																																		
填表说明：1、“√”表示正常出勤，“△”表示请假，“x”表示旷工。																																				



扫描全能王 创建