



编号: JLYB-01

监 理 月 报

南通中擎实业自发自用项目

2022 年 03 月

第 1 期

项目监理部（章）:

总监理工程师:

报告日期: 2022 年 03 月 31 日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	南通中擎实业自发自用项目		施工照片	11	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点 工作计划
进 度	组串线连 	本月南通中擎实业已并网试运行，	
	清洗系统安装 		
	并网柜线头制作		

 并网试运行 		
设备交付进度	本月光伏支架、组件、逆变器、并网柜、交直流电缆等已全部到货	
设计交付进度	施工电子版图纸交付；包括光伏区支架、组件安装电子版图纸交付。	
质量体系运作情况	总包单位无人员在现场,分包单位多次分包,工人素质比较差,接地焊接焊渣未清理、桥架接口未用接地线连接、桥架接口未处理好等多个问题,已发通知单要求整改。	落实质量保证体系,并对施工质量、运行情况进行消缺跟踪
施工图会审	根据现场实际调控	
设计交底	无	

	方案审查	未提供任何施工组织设计及方案及开工报告	已发通知单督促施工单位报审及其他资料
	技术交底	监理项目部主持召开了质量安全技术交底会议，承包单位签字	
	设计变更	暂无	
安 全	安全培训情况	新进场施工人员已进行安全培训并考试	督促施工单位对进场员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，专职安全员不能到位，现场整改不及时，已发通知单要求承包单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工措施基本实施到位	加强现场安全管理力度
质 量	主要工序质量	安装支架组件不拉线，组件东西向不在一线	已督促整改中
	主要原材料质量	主要材料符合设计要求	对主要设备进行开

			箱检查，
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	符合设计要求	施工方已进行报验、并已开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，但过程资料无法同步	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度督促资料到位
投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	工程名称	计划开始时间	计划结束时间	实际本月完成	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）
1	中擎实业				100%	100%

--	--	--	--	--	--	--

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	预计完成（完成量/总量）
1	中擎实业			已并网试运行
2				
3				

五、安全文明施工情况

本月安全生产情况总体一般，总包单位无人在场，分包单位安全意识淡薄，现场缺少专职安全员，工人佩戴安全帽正常，安全生产正常。

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		5人	无	/	/	/

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2022 年 03 月 31 日