

宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目情况报告

报告日期：2022.04.30

编号：NBGF-ZH-JLBG-001

项目名称	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目	业主单位	宁波海晟能源发展有限公司
项目规模	1MWp	项目地址	杭州湾新区滨海六路以南，兴慈二路以西
监理负责人	陈渝	监理人数	1
进场时间	2022.04.11	合同工期	2022.04.12-2022.07.11
参建单位	建设单位：宁波海晟能源发展有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：山东盛合电力工程设计有限公司 施工单位：宁波泰能电力建设有限公司		
报告内容			
一、项目概况 本工程为宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目施工，宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期项目现场定位放线、光伏支架的安装、光伏组件的安装、汇流箱的安装、桥架的安装、电缆的敷设、直流配电柜、逆变器、交流配电柜、变压器和并网柜的安装，环境检测仪的安装，电力设备的接地，储能集装箱安装等。			
二、业主单位情况 1、宁波海晟能源发展有限公司 2、现场管理人员 1 名（潘一宋） 3、要求监理质量控制、进度控制、安全控制。			
三、设计单位情况 图纸已到位			
四、供应商材料、设备进场情况 主要设备材料光伏支架基础到场（500 组）、支架（1MWp）、组件（32 箱）、接地扁铁（2000 米）			
施工情况 现场经理：席占能 助理工程师：范加刚 施工员：沈鑫力 专职安全员：阮光辉 1、完成施工现场办公处及生活区；			

2、完成施工场地三通一平；

3、完成了 5#、9#、10#、11#、12#光伏支架基础吊装；

4、完成了 5#、9#、10#、11#支架、组件安装；

下月工程进度展望

1、3#、4#、6#、7#、8#、12#光伏支架基础、支架、组件安装；

2、完成全部接地、组串连接、逆变器安装及接线、敷设电缆；

3、完成储能基础浇筑及安装以及并网柜安装；

4、并网发电；

六、监理工作情况

每周开展现场安全联合文明施工检查,不定期开展专项安全巡查;每天巡视现场,发现问题现场指出,要求立即处理,当场整改;严格把控现场施工质量过关,对于不符合规范要求的及时提出并落实整改;采用合理措施的基础上加快工程进度,缩短施工工期;对关键工序、特殊作业进行旁站;会同施工单位及各班组专职安全管理人员针对性进行疫情防控措施

七、其他

由于当前疫情情况,施工人员要求:行程不带星,健康码绿色

八、总结

1、加大协调力度,配置人员资源,保证不因天气问题,影响施工进度;

2、施工单位尽快熟悉施工图,尽快发现问题,解决问题,把施工过程中出现的问题消灭在施工之前,也就是优化图纸及方案的优化,技术优化,否则在施工过程中出现许多问题;

3、施工单位抓住重点部位、关键工作和要害部位;

4、考虑工期紧张,应安排经验丰富的安装人员进场施工;

宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目监理项目部

日期: 2022.04.30