

编号：ZHFD-ZHJL-YB-018

监 理 月 报

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦）

2023 年 10 月第 18 期

总监理工程师

监理项目部（章）

报告日期：2023 年 10 月 31 日

监 理 月 报

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
协调	组织工作	1、组织开工地例会和安全工地例会 3 次、安全检查活动专题会议 1 次，并形成会议纪要；签发《安全考核通知单-010》一份。 2、督促施工总包单位对剩余集电线路塔基、电缆沟定点落实组织协调的工作。	召开工地例会和安全工地例会，督促施工单位做好工程质量和安全自查工作，资料报验的问题，定期组织对施工现场进行安全大检查。
进度	主要工序 进度工作	1、2023 年 10 月 01 日到 2023 年 10 月 31 日每天编写监理工作日志 31 份，周报 3 份，月报 1 份，监理旁站记录 7 份，隐蔽工程检查记录 5 份。 2、整理监理资料。对施工单位资料进行签字、盖章。 3、风机：X7 和 W7 风机回填土检查、二次灌浆旁站检查；X2 风机基础开挖、预埋件安装、进场道路修筑检查；W8 风机调试并网完成；W10 机位清表巡视检查。 4、集电线路：集电线路 1F5N2 塔基掏挖、钢筋绑扎检查、基础钢筋浇筑旁站检查；W8、X1 风机到塔基直埋电缆电缆、1F3N5 到 1F3N6、1F3N7 到 1F3N8 塔基间电缆敷设、盖砖、回填土验收检查、耐压试验旁站检查。 5、X1 风机箱变到塔基 1F3N13 电缆接线后通电安全检查。	继续编写监理日志，编写周报、月报、隐蔽工程检查记录、旁站记录，大件运输道路修整巡视检查，安全隐患排查；集电线路铁塔基础掏挖、放线、铁塔组立、电缆敷设巡视验收检查；铁塔基础浇筑前验收检查，铁塔基础浇筑旁站；进场道路修整检查；风机基础锚栓笼、钢筋绑扎、模板验收和风机基础浇筑旁站检查；风机吊装全程监督旁站，水保、植被恢复施工进行巡检。
	设备材料 进场进度	无	做好材料进场验收工作，并做好开箱检查记录。

	设计交付进度	已全部交付	无
	施工图会审	无	无
	方案审查	升压站、集电线路，风机基础、储能部 部分方案已审查完成，集电线路、风机 电气部分安装方案等已审查完成。	监督施工单位完善工程资料，对 施工单位的技术措施、大型机械、 特殊工种、管理体系运转情况等 进行审查。
	技术交底	风机吊装等已完成。	继续监督做好各项交底工作。
	设计变更	无	无
安全	安全活动 开展情况	项目部每周召开工地例会和安全工地例 会，对施工现场进行安全检查，宣传遵 守安全生产法。	继续开展安全文明施工教育，监 督做好用火、用电，组织安全活 动等工作。
	培训情况、安 全交底情况	监督要求总包单位对风机基础、风机安 装、集电线路施工人员进行安全教育培 训。	继续督促施工单位进行班前技 术、安全教育交底工作。
	安全措施 落实情况	施工现场安全文明防护措施落实布置、 各施工区域五图一牌、防护栏杆、安全 警示标志安装到位，施工现场灭火器、 用电装置各种防触电保护、防高空坠落、 防物体打击等配备齐全。	持续进行防火、防触电、防高空 坠落、防物体打击、防溺水事故、 防各种设备事故等措施、杜绝意 外事故发生。
	安全文明 施工情况	现场安全文明施工检查，本项目施工现 场安全文明措施布置到位，工人工作服 穿戴到位，施工现场安全警示标语及岗 位职责牌已基本备齐。	加强现场安全巡查，落实安全文 明施工，加强施工现场的监管力 度，确保整个项目安全高效的进 行。
质量	主要工序质量	实施每道工序前都要先报验，经监理验 收合格后，方进行下一道工序。	督促各单位做好自检工作和工序 报验，把好质量关。
	主 要 电 缆 原 材、风机锚栓、 高强度螺母风	集电线路塔基基础试块取样送检见证。	继续做好材料到场质量检查验 收、见证取样送检工作。

	机基础压实度 环刀见证取样 送检。		
	质量体系运作 情况	质量体系健全，运行良好。	严把质量关，并认真做好每次质检记录，并对运行情况进行跟踪检查。
	构（配）件 质量	本期没有进钢筋材料和其它构配件	继续严格把控进场材料、设备等构配件的质量关。
	设备质量	所有进场设备质量符合设计规范要求。	继续做好材料设备进场质量把控
	质量验评情况	按各施工单位验评划分进行检查、验收符合要求。	继续做好质量评定验收工作

二、 工程存在的问题和建议

目前整个工程主要受征地和雾霾天气的影响造成整个工程的进度严重滞后，施工总包单位项目部必须采取措施进行补缺造成整个工期的影响。

三、 下月监理工作重点

- 1、每周主持召开《工地例会》和《安全工地例会》一次，在例会上提出安全隐患问题，监督、督促施工单位进行整改，要求各单位做好进度、安全、质量的各项工作。
- 2、督促施工单位完成 11.30 全容量并，及时跟踪进度计划的落实和纠偏。
- 3、配合业主单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力、机械等资源。
- 4、继续督促施工单位对新进场人员的教育与培训，做好班前交底、安全技术交底，三级教育等工作，提高安全生产意识，避免安全事故发生。
- 5、完善监理资料，督促施工单位做好已完成的工程项目的资料的补缺整改完善。其余 4 个机位的质量监督检查、商业运行检查的准备工作。
- 6、全程监督旁站风机吊装工作、直到调试、并网发电。

四、 现场图片









常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

监理部

2023 年 10 月 31 日