

瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包 0.15MWp
分布式光伏发电项目

监理月报

第 1 期

2022 年 05 月 21 日至 2022 年 06 月 23 日

常州正衡电力工程监理有限公司

瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包 0.15MWp 分布式光伏

发电项目监理项目部



1、项目进展情况

1.1、光伏支架、组件安装完成 100%、接地焊接完成 50%。

1.2、桥架、光伏线敷设、检修通道，清洗系统未施工。

二、主要监理工作

1、质量情况

现场支架基础浇筑蜂窝麻面较多，且基础强度不符合设计要求，要求施工单位根据现场情况上报整改方案，施工单位于 2022 年 06 月 15 日上报整改方案，且现场至 2022 年 06 月 20 日仍处于停工状态，导致项目进度严重滞后！

截至本月质量巡视检查 7 次，工程累计检查 2 项分项工程，检查合格率 95%，期间接地扁铁材料镀锌层不符合要求，已现场通知整改。

(1) 质量控制重点：支架安装、组件安装。

(2) 监理旁站情况 1 次：现场吊装旁站。

(3) 试验检测情况：无。

2、安全检查情况

本月进行安全检查 1 次，对现场管理人员进行三级安全教育。

3、本月工程大事件

3.1 现场支架基础浇筑蜂窝麻面较多，且基础强度不符合设计要求。

4、监理资料及施工资料

4.1 施工单位前期资料已上报，部分施工过程资料未报审。

4.2 监理单位前期资料已交业主报审，联系单 3 份，会议纪要 4 份。

5、监理例会情况

本月进行了 4 次监理例会，根据每周监理例会提出的问题各参建单位都进行了整改。

6、工程进度统计

工程项/事项	总工程量	单位	累计完成	累计完成率	备注
组件支架 (MWp)	0.15	MWp	0.15	100%	
组件(片)	288	片	288	100%	
汇流箱(台)	/	/	/	/	
逆变器(台)	1	台	1	100%	

三、工程存在问题及建议

1、无

四、下月监理工作安排

1、工程进度计划

1.1 电气安装全部完成具备并网条件。

1.2 月底前所有屋面基本施工完成。

2、质量工作计划

(1) 做好周、月质量监督检查工作，确保施工质量的可控、在控。

(2) 做好管桩材料进场检查验收工作。

(3) 组织施工单位进行质量大检查一次。

5、安全工作计划

(1) 做好疫情防控安全监督管理工作。

(2) 定期召开安全周例会，抓好安全培训，开展好定期检查及专项检查工作。

(3) 现场吊装旁站做好安全防护措施，发现违规作业进行考核。