



编号: JL-(HDZQ)-11

监 理 月 报

工程名称: 华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏

发电项目(一期80MW)

2024年04月第11期

项目监理部(章):



总监理工程师:

报告日期: 2024年04月30日

监 理 月 报


工程名称： 华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目(一期80MW) 月次 第11次 月报

开始时间 2024年04月01日 结束日期 2024年04月30日 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目(一期80MW)		影像	38张	

一、. 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		<p>1、并网总计完成67MW. 完成95.71%。</p> <p>2、光伏区3kV电缆敷设完成93.4%。</p> <p>3、光伏区接地环网焊接完成96.77%。</p> <p>4、直流电缆敷设完成92%；</p> <p>5、集电线路中间接头井完成95%；</p>	<p>1、解决阻工问题；全容量并网。</p> <p>2、低压、直流敷设完成。</p> <p>3、集电线路电缆井砌筑完成。</p> <p>4、单桩安装完成，光伏区消缺。</p> <p>5、光伏区接地施工完成</p>



设备交付进度

设备交付100% /

设计交付进度

交付完成

交付完成

质量体系运作情况

运行良好

继续督促完善
质量保证体系

	施工图会审	完成	/
	设计交底	完成	/
	方案审查	已审查	/
	技术交底	完成	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育培训
	安全交底情况	完成	继续督促施工单位进行安全交底
	安全措施落实情况	基本落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明施工良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	符合设计及规范要求	/
	主要原材料质量	符合设计及规范要求	/
	构(配)件质量	进场构配件合格证齐全,	/
	设备质量	验收合格	/
	质量验评情况	工序施工符合要求	/

投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成	累计完成	备注
1	光伏区接地			2024.04.01	2024.04.30	9.68%	96.77%	
2	低压电缆敷设			2024.04.01	2024.04.30	2.37%	93.4%	
3	电缆井			2024.04.01	2024.04.30	5%	95%	
4	直流电缆敷设			2024.04.01	2024.04.30	2%	92%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成	备注
1	直流电缆敷设	2024.5.1	2024.5.31			100%	
2	电缆井砌筑	2024.5.1	2024.5.31			100%	
3	光伏区接地	2024.5.1	2024.5.31			100%	
4	低压电缆敷设	2024.5.1	2024.5.31			100%	

四、 安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	0	20人	1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促完成低压电缆、直流电缆敷设回填施工。	督促要求施工单位完成剩余工程量施工及消缺。
安全管理	实行作业票制度，督促施工单位对现场安全问题进行整改；消除安全隐患，落实安全文明施工措施。	要求施工单位做好安全教育培训，加强现场安全管理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	检查现场光伏区施工质量，发现不合格的发联系单要求整改。	督促施工单位严格按照设计要求和标准规范要求进行施工
技术管理	检查施工单位严格按照施工方案及设计图纸施工。	检查施工单位各项方案及技术措施落实情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	严格控制签证变更
物资供应	/	/

常州正衡华达新能源招远齐山镇150MW 农光互补光伏发电项目
(一期80MW) 监理部

2024年04月30日