

中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光
伏发电项目

监理月报

第 2 期

2022 年 07 月 07 日至 2022 年 07 月 30 日

常州正衡电力工程监理有限公司

中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光伏发电项目监
理项目部



一、工程形象

1、项目进展情况

- 1.1、光伏支架、组件安装完成 100%。
- 1.2、直流桥架、光伏线敷设安装完成 100%，检修通道、接地安装完成 50%。
- 1.3、交流电缆、逆变器、并网柜未到货。

二、主要监理工作

1、质量情况

现场成品仓库屋面支架螺丝大面积松动，要求施工单位立即对成品仓库屋面支架进行逐一排查，发现不合格部位立即进行整改，已下发通知单整改完成，未回复。

截至本月质量巡视检查 15 次，工程累计检查 2 项分项工程，检查合格率 95%，期间现场质量问题，已现场通知整改。

- (1) 质量控制重点：支架安装、组件安装。
- (2) 监理旁站情况 5 次：现场吊装旁站。
- (3) 试验检测情况：无。

2、安全检查情况

本月进行安全检查 1 次，对现场管理人员进行三级安全教育。

3、本月工程大事件

3.1 现场组件安装期间由于施工人员不注重恒品保护造成 1 块组件破损、4 块组件划伤，已责令施工单位对现场施工人员进行组件安装技术交底。

4、监理资料及施工资料

- 4.1 施工单位前期资料已上报，部分施工过程资料未报审。
- 4.2 监理单位前期资料已交业主报审，联系单 3 份，会议纪要 4 份。

5、监理例会情况

本月进行了 4 次监理例会，根据每周监理例会提出的问题各参建单位都进行了整改。

6、工程进度统计

工程项/事项	总工程量	单位	累计完成	累计完成率	备注
组件支架 (MWp)	2.7	MWp	2.7	100%	
组件(片)	4928	片	4928	100%	

汇流箱（台）	/	/	/	/	
逆变器（台）	1	台	1	0%	

三、工程存在问题及建议

1、无

四、下月监理工作安排

1、工程进度计划

1.1 屋顶安装部分全部施工完成。

1.2 交流电缆敷设，龙门架安装，过路电缆敷设全部完成。

2、质量工作计划

（1） 做好周、月质量监督检查工作，确保施工质量的可控、在控。

（2） 做好管桩材料进场检查验收工作。

（3） 组织施工单位进行质量大检查一次。

5、安全工作计划

（1） 做好疫情防控安全监督管理工作。

（2） 定期召开安全周例会，抓好安全培训，开展好定期检查及专项检查工作。

（3） 现场吊装旁站做好安全防护措施，发现违规作业进行考核。