

编号：YYJJDQ-JLYB-001

# 监 理 月 报

工程名称：余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目

2022 年 07 月第 01 期

总监理工程师： 杜召栋

监理项目部（章）

2022 年 07 月 31 日

# 监 理 月 报

工程名称：余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目

月报开始时间 2022 年 07 月 02 日 结束日期 2022 年 07 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、 监理重点工作情况

专业	影像资料	
进度	 <p>支架镀锌层检测 时 间：2022.07.06 09:19 天 气：多云 33°C 地 点：宁波市·宁波普贝电器有限公司 施工单位：宁夏锐博 监理单位：常州正衡</p>	支架镀锌层检查
	 <p>水泥墩尺寸检查 时 间：2022.07.07 11:38 天 气：晴 35°C 地 点：宁波市·宁波创基机械 施工单位：宁夏锐博 监理单位：常州正衡</p>	水泥墩尺寸检查
	 <p>水泥墩强度等级检查 时 间：2022.07.17 11:37 天 气：多云 35°C 地 点：宁波市·余姚市家佳电器有限公司 施工单位：宁夏锐博 监理单位：常州正衡</p>	水泥墩强度等级检查



水泥墩吊装



屋面支架基础安装就位



水泥墩间距检查



组件到货



组件 EL 检测



光伏支架安装固定



光伏支架安装检查



组件吊装



组件搬运分散



组件安装固定



组件安装角度检查



光伏逆变器安装

	设备交付进度	组件及逆变器已未到场
	设计交付进度	电子图纸已出图
	质量体系运作情况	/
	施工图会审	已进行图纸会审
	设计交底	已完成设计交底
	方案审查	未提交
	技术交底	已完成技术交底
	设计变更	未有设计变更
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	安全措施落实情况	已落实
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好
质量	主要工序质量	工序验收质量合格
	主要原材料质量	进场原材料符合设计要求，质量证明文件齐全
	构（配）件质量	构配件符合设计要求，质量证明文件齐全
	设备质量	进场设备符合设计要求，质量证明文件齐全
	质量验评情况	/
投资	资金情况	/

	款项支付情况	/
	预算外签证	/
合同	合同签订情况	施工合同签订
	合同执行情况	按合同执行

## 二、 本月进度情况

- 1、水泥墩吊装至屋面完成 100%；倒运摆放完成 100%。
- 2、光伏支架吊装至屋面完成 100%；光伏支架安装已按图纸设计要求完成 100%。
- 3、余姚市家佳电器有限公司组件到货检测；组件吊装至屋面完成 100%；组件搬运分散完成 100%；组件安装固定完成约 95%。
- 4、光伏逆变器支架焊接固定完成 100%；光伏逆变器安装完成 100%。

## 三、 下月进度计划

- 1、组件安装完成 100%。
- 2、并网柜安装调试完成 100%。
- 3、直流电缆及交流电缆敷设完成 100%。
- 4、防雷接地完成 100%。
- 5、并网发电。

## 四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包 队伍 数量	分包 队伍 人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	/	6 人	/	/	/	/

## 五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----------	----------

进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	/
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	/
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	/
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	/
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	/

常州正衡电力工程监理有限公司

余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目

2022 年 07 月 31 日