

# 化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏 发电项目

## 监 理 月 报

监理项目部（章）

总监理工程师：严定贤

化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监理项目部

2022 年 11 月

# 监 理 月 报

工程名称：化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

月报开始时间 2022 年 10 月 26 日 结束日期 2022 年 11 月 25 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目像 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|----|----------|-------|------|------|----|
| 1  |          |       | 照片   |      |    |

## 二、监理重点工作情况

| 专业 | 事项             | 本月重点工作情况                                                            | 下月重点工作计划                                                                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 进度 | 因呼市疫情原安装人员无法入场 | 1) 本月因疫情影响，根据当地疫情防控政策，不许人员流动，做好自身防疫。<br>2) 受疫情影响导致材料和人员无法进场该项目暂时停工。 | 1) 支架、组件安装<br>2) 短促施工单位安排材料、设备进场<br>3) 短促施工图纸交付<br>4) 短促施工单位按照施工进度进行资料报审 |
|    | 设计交付进度         | 图纸未完成                                                               | 完成图纸设计                                                                   |

|    |          |                                                                                 |                       |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查                                                  | 加强检查，发现问题即时督促整改及下通知单。 |
|    | 施工图会审    | 图纸未完成                                                                           | 完成施工图纸会审              |
|    | 设计交底     | 设计未进行交底                                                                         | 完成设计交底                |
|    | 方案审查     | 已基本报审完成                                                                         | 督促施工单位过程资料与进度同步       |
|    | 技术交底     | 已进行技术交底                                                                         | 对新进场人员进行安全技术交底        |
| 安全 | 安全培训情况   | 施工人员进行安全培训及安全检查                                                                 | 安全检查、疫情防控             |
|    | 安全交底情况   | 复工前对厂区进行安全检查                                                                    | 对新进人员安全交底             |
|    | 安全措施落实情况 | 督促安装人员佩戴号安全帽，防尘口罩，高空作业人员佩戴安全带                                                   | 认真做好巡视检查，发现问题及时整改。    |
|    | 安全文明施工情况 | 巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、安全带、劳保鞋、防尘口罩。<br>加强现场防火消防检查尤其是厂区内存在天然气管道，严格审批动火作业票，严禁现场抽烟。 | 加强现场安全管理力度            |
| 质量 | 主要工序质量   | 厂区五金库、原料库、锰铁库加固基本合格                                                             | 对于不合格部分责令整改           |
|    | 主要原材料质量  | 无                                                                               | 无                     |
|    | 设备质量     | 完好                                                                              | /                     |
|    | 质量验评情况   | 工序加固施工符合要求                                                                      | /                     |
| 投资 | 资金情况     | 能够按时支付工程款                                                                       | /                     |
|    | 款项支付情况   | 暂无                                                                              | /                     |
|    | 预算外签证    | 暂无                                                                              | /                     |
| 合同 | 合同签订情况   | 工程建设监理合同、EPC 总承包合同已签订                                                           | /                     |
|    | 合同执行情况   | 按合同执行                                                                           | 做好合同执行工作              |

### 三、本月进度情况

| 主要工序 | 总工程量 | 完成率 | 明细 |
|------|------|-----|----|
|------|------|-----|----|

|       |                     |      |                                              |
|-------|---------------------|------|----------------------------------------------|
| 五金库加固 | 1500m <sup>2</sup>  | 100% | 2022.08.23 至 09.2 完成 1500m <sup>2</sup> 加固   |
| 原料库加固 | 23274m <sup>2</sup> | 100% | 2022.09.17 至 10.14 完成 23274m <sup>2</sup> 加固 |
| 锰铁库加固 | 2880m <sup>2</sup>  | 100% | 2022.10.15 至 10.19 完成 2880m <sup>2</sup> 加固  |

#### 四、安全文明施工情况

| 事故（起） |      |      | 编制安全策<br>划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况     |            |              |
|-------|------|------|-----------------|------|------------|------------|--------------|
| 人身重伤  | 机械设备 | 电网事故 |                 |      | 分包队伍<br>数量 | 分包队<br>伍人数 | 系统外包<br>队伍数量 |
| 无     | 无    | 无    | /               | 0 人  | /          | /          | /            |

#### 五、施工重点工作情况

| 专业       | 本月重点工作情况                                                                                                                                                                        | 下月重点工作计划                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进度<br>管理 | 1、督促材料进场<br>2、受疫情影响材料及施工人员无法进场，<br>导致该项目停工。                                                                                                                                     | 1、材料、支架安装施工人员安排进场<br>2、进行支架组件安装<br>3、箱变基础进行施工                                                                                                                            |
| 安全<br>管理 | 1、加强对现场疫情防控管控。<br>2、督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；<br>对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 | 1 加强疫情防控措施，严格审核进场人员技术、安全交底。<br>2、督促厂区施工及安全警示标牌悬挂。<br>3、加强现场防火消防检查尤其是厂区天然气管道较多，严格审批动火作业票，严禁现场抽烟。<br>4、加强加固、后期支架、组件安装人员，进场作业人员必须佩戴安全帽，超过 2 米以上作业必须佩戴安全带、安全帽，防尘口罩，做好安全防护措施。 |

常州正衡电力工程监理有限公司  
化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

2022 年 11 月 26 日