

工程考核单

编号: 002

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		
建设单位	海丰通威渔光科技有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		
存在问题	关于施工资料未及时报验的相关事宜		
罚款事由	致: 浙江阳明电力建设有限公司施工项目部 关于施工单位报验开工资料的事宜, 业主项目负责人在监理周例会时多次提出, 监理工程师也下发过监理工作联系单, 都没有引起施工单位的重视, 至今没有报验施工组织设计、专项施工方案、开工报告等资料。 针对以上问题按照第二次监理周例会的约定, 对施工单位项目部进行 5000 元的经济考核。 二、业主对施工单位的要求: 1. 要求施工单位 9 月 21 日进场道路必须具备通车条件, 9 月 23 日完成打桩设备进场及组装工作; 2. 要求施工单位 9 月 26 日前完成 PHC 管桩材料进场报审、试桩、拉拔试验的工作; 3. 要求施工单位 3 天内完成开工资料报审工作, 否则考核 5000 元;		
罚款金额	小写: ¥5000.00 元 大写: 伍仟圆整		
罚款方式	☐ 罚款从结算中扣除 ☒ 缴纳现金		
建设单位	海丰通威渔光科技有限公司	项目负责人	叶 2022.10.06
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目部	监理工程师	高振平 06/10-2022

注: 本工程考核单一式 3 份, 建设单位 1 份, 监理单位 1 份, 施工单位 1 份



扫描全能王 创建