

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

2024 年 12 月份情况汇报

报 告 日 期：2024.12.31

编 号：020

项目名称	海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目（二期116MWp）		
项目规模	120MWp	项目地址	广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
监理负责人	贲振军	监理人数	2名 贲振军 王洪伟
进场时间	2023年4月7日	合同工期	26人.月 已经延期206人.天
参建单位	建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 收购公司：坤能智慧能源服务集团股份有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 设计单位：中国电力工程顾问集团西南电力设计院 施工单位：安徽成和电力建设有限公司		
报告内容			
一、项目概况：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目位于广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村，本项目土地属性为坑塘水面，占地面积约 1800 亩。建设内容包括光伏场区、35kV 集电线路、110kV 升压站、12MW/12MWh 储能系统及其他配套设施。项目核准装机容量 120MWp，实际装机容量 120MWp（直流侧），98MW（交流侧），容配比为 1.23；设计年平均发电量 14855.83 万 kWh，设计年平均利用小时数 1238h。光伏场区安装 660Wp 双面双玻单晶硅 P 型组件，共约 18.2 万块，设置 23 个光伏发电单元。每 30 块组件串联成 1 个组串，每 16 个组串接入 1 台直流汇流箱，每 13 台直流汇流箱接入 1 台 3300kVA 箱逆变一体机（或每 17 台直流汇流箱接入 1 台 4400kVA 箱逆变一体机）。光伏区支架基础采用 PHC 300-AB-70 预应力管桩，桩长 9m~10m。组件采用竖向 2×15 块/2×30 块布置，光伏支架采用固定形式，组件倾角 14°，组件最低点离洪水位高度 1.3m。支架主材采用冷弯薄壁 C 型钢构件，采用镀镁锌铝防腐。箱逆变一体机基础采用 PHC 预制桩+架空钢平台形式，基础为 PHC 300-AB-70 和 PHC 400-AB-95 预应力管桩，桩长约 15m。平台顶高于洪水位高度 1.5m，平台下设集油池。项目新建 4 回 35kV 集电线路汇入新建的 110kV 海丰通威升压站，每 5 个/6 个光伏发电单元接入一条集电线路。集电线路采用桥架和直埋相结合的电缆敷设			

形式，路径全长约 11km。该项目新建一座 110kV 升压站，占地面积约 8.10 亩。站内主要建（构）筑物有配电楼、生产辅助楼、附属房、GIS 构（支）架、储能舱等，基础均采用 PHC 500-AB-125 高强预应力管桩，桩长 20m；围墙及道路等基础采用水泥土搅拌桩，桩长约 15m~21m。主要设备有 1 台容量为 120MVA 主变压器、1 套 110kV 户外 GIS 设备、接地变、站用变、35kV 高压开关柜、SVG 无功补偿装置、储能设施等。储能系统采用模块化设计，储能设计总容量为 12MW/12MWh，采用磷酸铁锂电池，划分为 4 个储能单元。每个单元配置 1 套储能舱，储能舱集成储能电池及逆变升压设备，包括能量管理系统 EMS、BMS 及相应的配套设施。站区舱外配置室外地下消防栓消防给水系统，舱内设全氟己酮气体灭火系统。储能电池经 PCS 升压变流一体舱变流升压至 35kV 后，通过 1 回 35kV 电缆线路接入 110kV 升压站 35kV 侧母线。升压站电能输出通过新建的 1 回 110kV 架空线路送至 110kV 可塘站，线路长约 6.3km，送出线路由广东省电网公司汕尾市供电局投资建设。

二、参建单位情况

1. 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司

项目负责人：李 强 联系电话：15882329322

2. 收购单位：坤能智慧能源服务集团股份有限公司

项目负责人：韩 煜 联系电话：15757874923

3. 总包单位：浙江阳明电力建设有限公司

项目经理：张小栋 联系电话：16628757788

4. 施工单位：安徽成和电力建设有限公司

项目负责人：章 俊 联系电话：13856375566

5. 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

项目负责人：贲振军 联系电话：13582453199

三、设计单位情况

1. 施工图交付情况介绍：升压站土建施工蓝图已收到，已经进行设计交底。
2. 现场是否有设计代表，无

四、供应商材料、设备进场情况：

1. 光伏区C、D地块支架桩基完成100%，集电线路电缆桥架桩基完成100%；
2. 组件到场96960块64.01395兆瓦+（42314块x710W）=30.042940 合计：94.056890兆瓦

3. RVVPS1x2x1通讯电缆到场8840米；
4. 光伏支架及附件累计到场65MWp；
5. PV1-F 1X4mm2直流电缆累计到场300000米；
6. 4400KVA箱逆变一体机累计到场11台；
7. 3300KVA箱逆变一体机累计到场1台；
8. 电缆桥架和防雷接地扁钢累计到场65MWp；
9. 2X300交联聚乙烯绝缘带铠装聚乙烯护套阻燃C类电力电缆累计到场27656米；
10. LX-PV18型智能汇流箱到场192台；
11. 集电线路电缆桥架及配件到场100%；
12. 升压站钢筋到场160吨，防雷接地扁钢到场100%；
13. 储能电池舱到场5台，交流舱到场3台；
14. 主变压器到场1台，GIS到场1套，SVG到场1套，二次柜到场，站用变到场。

五、施工情况

1. 施工总体进度情况：

- 1.1. 光伏区 B 地块安装光伏组件 6420 块容量为 4.2372MWp，光伏支架桩基和箱变桩基共计 1214 根，320kW 组串式逆变器 11 台，通讯箱 1 台，于 2022 年 12 月 1 日临时并网发电；
- 1.2. 光伏区 C 地块实际安装容量为：3.16855MWp，其中 665Wp 组件安装 4070 块，660Wp 组件安装 700 块，光伏支架桩基 883 根，箱逆变一体机桩基 8 根，累计完成 100%，光伏支架安装完成 100%，光伏组件安装完成 100%，低压电气施工完成 95%；
- 1.3. 光伏区 D 地块安装单晶硅太阳能组件 85770 块容量为 56.6082MWp，光伏支架桩基 15818 根，累计完成 100%，箱逆变一体机桩基 88 根，累计完成 100%，光伏支架累计安装完成 100%，单晶硅太阳能组件累计安装完成 100%，低压电气施工累计完成 96%；
- 1.4. 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路顶管距离约 329 米，其中 110MPP 套管 2 根、160MPP 套管 4 根、200MPP 套管 1 根，累计完成 100%；光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路顶管距离约 447 米，其中 110MPP 套管 2 根、160MPP 套管 7 根，累计完成 100%；
- 1.5. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架桩基 213 根，累计打桩完成 100%，电缆桥架安装完成 100%，接头箱基础砌筑完成，光伏区集电线路完成工作量：T1 箱逆变一体机至 T3 箱逆变一体机敷设 3x70mm² 电缆 169 米，T3 箱逆变一体机至 T5 箱逆变一体机敷设 3x95mm² 电缆 253

米, T5 箱逆变一体机至 T7 箱逆变一体机敷设 3x95mm² 电缆 170 米, T7 箱逆变一体机至 T10 箱逆变一体机敷设 3x70mm² 电缆 231 米, 光伏区 D 地块 T5 箱逆变一体机至电缆接头箱敷设 3x400mm² 电缆 266 米(电缆沟), 光伏区 D 地块电缆接头箱至光伏区 C 地块 12#箱逆变一体机敷设 3x400mm² 电缆 360 米(顶管), 光伏区 D 地块 T5 箱逆变一体机至光伏区 C 区电缆接头箱敷设 GYTA53-24B 光缆敷设 643 米; T2 箱逆变一体机至 T4 箱逆变一体机敷设 3x70mm² 电缆 176 米, T4 箱逆变一体机至 T6 箱逆变一体机敷设 3x95mm² 电缆 157 米, T6 箱逆变一体机至 T8 箱逆变一体机敷设 3x150mm² 电缆 140 米, T8 箱逆变一体机至 T9 箱逆变一体机敷设 3x95mm² 电缆 308 米, T9 箱逆变一体机至 T11 箱逆变一体机敷设 3x70mm² 电缆 93 米, 光伏区 D 地块 T8 箱逆变一体机至光伏区 C 区电缆接头箱敷设 1x500mm² 电缆 643 米, (3 根) 光伏区 D 地块 T8 箱逆变一体机至光伏区 C 区电缆接头箱敷设 GYTA53-24B 光缆敷设 643 米;

1. 6. 配电楼主体施工完成, 建筑装饰工程完成 80%, 建筑电气工程完成 90%, 生产辅助楼主体施工完成, 砌筑抹灰施工完成, 附属房主体施工完成, 建筑装饰工程完成 90%, 建筑电气工程完成 80%, 储能区域设备基础、防火墙及电缆沟施工完成, 电池舱交流舱吊装就位, 室外主变压器基础、SVG 设备基础、户外 GIS 设备基础、构架基础、接地变基础、独立避雷针基础、110kV 氧化锌避雷器支架基础、110kV 电压互感器支架基础、10kV 母线桥支架基础、故油池基础施工完成, 主变压器及构架安装完成, GIS 设备及构架安装完成, SVG 设备吊装就位;

2. 本月施工情况:

2. 1. 升压站生产辅助楼砌筑抹灰完成, 2#避雷针基础浇筑完成, 配电楼建筑电气和装饰工程施工完成, 天沟树脂瓦安装完成, 屋面防水完成 20%;

2. 2. 35kV 集电线路光伏区 D 地块 T8 箱逆变一体机至光伏区 C 区电缆接头箱敷设 1x500mm² 电缆 643 米, (3 根) 光伏区 D 地块 T8 箱逆变一体机至光伏区 C 区电缆接头箱敷设 GYTA53-24B 光缆敷设 643 米, 光伏区 D 地块 T5 箱逆变一体机至电缆接头箱敷设 3x400mm² 电缆 266 米(电缆沟), 光伏区 D 地块电缆接头箱至光伏区 C 地块 12#箱逆变一体机敷设 3x400mm² 电缆 360 米(顶管), 光伏区 D 地块 T5 箱逆变一体机至光伏区 C 区电缆接头箱敷设 GYTA53-24B 光缆敷设 643 米;

2. 3. 主变压器、GIS、SVG 设备吊装就位, 设备构架吊装完成。

3. 施工质量情况: 升压站施工质量可控。

4. 施工安全情况: 升压站安全可控。

六、监理工作情况

1. 1. SF6 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）及其附件到场，经监理工程师检验，设备外观完好，出厂合格证及检测报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场安装；
1. 2. SF6 气体绝缘金属封闭开关设备吊装作业，监理工程师全程跟踪旁站，施工机械运行正常，特殊工种持证上岗，施工工序及质量符合要求；
1. 3. 2#独立避雷针基础开挖、垫层浇筑、钢筋绑扎、模板安装及基础混凝土浇筑，经监理工程师检验全部合格，施工工序及质量符合要求；
1. 4. 室外排水管沟开挖完成，经监理工程师检验，排水管沟宽度及坡度符合设计要求，同意进行排水管道的敷设，排水管道混凝土保护层浇筑，监理工程师全程旁站，施工工序及质量符合要求；
1. 5. 主变压器和 GIS设备构架组装完成，经监理工程师检验力矩符合要求，同意进行安装作业，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗，施工工序及质量符合要求；
1. 6. 主持召开监理例会2次，编写安全监理旁站记录 6份，平行检验记录10份，旁站监理记录5份，下发监理工作联系单3份。
2. 工作中不足和需要加强、提高的地方：努力工作，提升电气方面专业水平。
3. 业主对监理工作的态度、意见及要求：业主对监理人员的工作态度满意。
4. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：无

七、其他：

1. 光伏区累计安装容量为 64.01395MWp，未发电的容量为 59.77675MWp，10kV 临时并网发电的容量为 4.2372MWp，升压站土建工程完成 80%；
2. 110kV 送出线路部分：本期新建回路从 110kV 海丰通威光伏升压站 110kV 构架出线开始，最后改接原 110kV 尖可线 N58, 并沿原尖可线接入拟拆除架空线路可塘站原尖可线间隔，新建单回路架空线路长约 5.918km, 最终形成一回 110kV 海丰通成光伏电站至 110kV 可塘变电站线路。其中：J1-J14G 段为新建 110kV 线路，采用单回路建设，导线采用 1XJL/LB20A-300/40 型铝包钢芯铝绞线，地线采用 2 根 48 芯 OPGW 光缆；J14G-可塘站通过原 110kV 尖可、金可线接入可塘站；新建光伏接入系统线路通过 J14G 接至原尖可#59 塔(利旧)接入可塘站；尖可#59 塔(利旧)-可塘站出线构架导线利旧。本项目新建铁塔共计 19 基，截至目前已完成 10 基塔基的征地工作，进场施工 1 基，施工便道修缮 2 处；
3. 由于临近春节，业主同意监理人员 2025 年 1 月 15 日离场，2025 年 2 月 15 日到场。

八、总结：监理人员每天到光伏区和升压站施工现场巡视检查，发现质量问题提醒施工人员进行整改，及时审批施工单位报验的施工资料，要求施工单位安全文明施工，提高工作效率；目前施工安全可控，施工质量可控。



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理进场确认联系单

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-JCQR-001

致: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

根据海丰通威渔光科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司(以下简称“正衡监理”)签署的建设工程委托监理合同约定,由正衡监理负责(二期 116MWp) 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目的监理工作。正衡监理已按建设单位的要求派遣监理工程师于 2023 年 04 月 07 日在现场成立监理项目部,正式开展监理工作,请确认。

监理项目部: (章)

负责人: 高振平

日期: 2023 年 04 月 07 日

建设单位意见:

确认进场

建设单位: (章)

负责人: 李强

日期: 2023 年 04 月 07 日

地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: www.zhjl-power.com



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																																	
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																																	
考勤周期: 2023 年 03 月 26 日—2023 年 04 月 25 日																																																	
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名													
1	黄振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	黄振军														
2	/																																																
3	/																																																
4	/																																																
5	/																																																
6	/																																																
监理项目部负责人(章):																		业主方负责人(章):																监理公司负责人(章):															
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																																	



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																																	
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																																	
考勤周期: 2023 年 04 月 26 日—2023 年 05 月 25 日																																																	
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名													
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	黄振军														
2	/																																																
3	/																																																
4	/																																																
5	/																																																
6	/																																																
监理项目部负责人(章):																		业主方负责人(章):																监理公司负责人(章):															
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																																	



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2023 年 05 月 26 日—2023 年 06 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	贾振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章): 业主方负责人(章): 监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2023 年 06 月 26 日—2023 年 07 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	贾振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章): 业主方负责人(章): 监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2023 年 07 月 26 日—2023 年 08 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	黄振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章):  24/8-2023

业主方负责人(章):  出勤正常
李强 24.08.23

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2023 年 08 月 26 日—2023 年 09 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	黄振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章):  25/9-2023

业主方负责人(章):  出勤天数正常
李强 2023.09.25

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)

项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期: 2023 年 09 月 26 日—2023 年 10 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名	
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			30	黄振军	
2	王洪伟	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			9	王洪伟
3	/																																				
4	/																																				
5	/																																				
6	/																																				

监理项目部负责人(章):



2023.10.25

业主方负责人(章):



出勤正常

2023.10.25

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)

项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期: 2023 年 10 月 26 日—2023 年 11 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名	
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	王洪伟
3	/																																				
4	/																																				
5	/																																				
6	/																																				

监理项目部负责人(章):



2023.11.25

业主方负责人(章):



李强

2023.11.27

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																				
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																				
考勤周期: 2023 年 11 月 26 日—2023 年 12 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	王洪伟	
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			
监理项目部负责人(章):															业主方负责人(章):																					
																																				
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																				



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																				
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																				
考勤周期: 2023 年 12 月 26 日—2024 年 01 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	王洪伟	
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			
监理项目部负责人(章):															业主方负责人(章):																					
																																				
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																				



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2024 年 01 月 26 日—2024 年 02 月 25 日

序号	姓名	2	2	2	2	3	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
		6	7	8	9	0	1										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5				
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			5	黄振军
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			
监理项目部负责人（章）																																				

监理项目部负责人(章):



业主方负责人(章):



填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2024 年 02 月 26 日—2024 年 03 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名	
1	黄振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			17	黄振军	
2	王洪伟	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√			7	王洪伟
3	/																																				
4	/																																				
5	/																																				
6	/																																				

监理项目部负责人(章):



业主方负责人(章):



填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



监理暂时离场联系单

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LSLC-LXD-001

致: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

根据海丰通威渔光科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司 (以下简称“正衡监理”) 签署的建设工程委托监理合同约定, 由正衡监理负责海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目的监理工作。现由于春节放假的原因暂停现场施工, 正衡监理将于 2024 年 01 月 30 日 08 时起, 暂停本工程监理工作并离开项目现场, 于 2024 年 03 月 10 日项目复工后返回, 如贵单位暂时不能确定项目复工时间, 请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部, 以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部: (章)


负责人: 

日期: 2024 年 01 月 20 日

建设单位意见:

同意离场

建设单位: (章)

负责人: 

日期: 2024 年 01 月 20 日



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理进场确认联系单

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-JCQR-002

致：海丰通威渔光科技有限公司（建设单位）

根据海丰通威渔光科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目（二期 116MWp）的监理工作。正衡监理已按合同约定派遣监理工程师于 2024 年 03 月 10 日二次进场在现场成立监理项目部，正式开展监理工作，请确认。

监理项目部：（章）

负责人：李强

日期：2024 年 03 月 10 日

建设单位意见：

建设单位：（章）

负责人：李强

日期：2024 年 03 月 10 日

地址：常州市武进区经济开发区兰香路 8 号（交大科技园内）
电话：0519-86767922 86767918 85503573

网址：www.zhjl-power.com



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2024 年 03 月 26 日—2024 年 04 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名		
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	贾振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	王洪伟
3	以下空白																																					
4																																						
5																																						

监理项目部负责人(章):

业主方负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2024 年 04 月 26 日—2024 年 05 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名			
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	30	贾振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	30	王洪伟
3	以下空白																																						
4																																							
5																																							

监理项目部负责人(章):

业主方负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)

项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期: 2024 年 05 月 26 日—2024 年 06 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	黄振军
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	王洪伟
3	以下空白																																			
4																																				
5																																				

监理项目部负责人(章):



黄振军 2024.06.25

业主方负责人(章):



李强 2024.6.28

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)

项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期: 2024 年 06 月 26 日—2024 年 07 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	黄振军
2	王洪伟	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	王洪伟
3	以下空白																																			
4																																				
5																																				

监理项目部负责人(章):



2024年7月25日

业主方负责人(章):



2024.07.25

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																					
项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																					
考勤周期：2024 年 07 月 26 日—2024 年 08 月 25 日																																					
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名	
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	贾振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	王洪伟
3	以下空白																																				
4																																					
5																																					
监理项目部负责人（章）： 																业主方负责人（章）： 																					
填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。																																					



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理延期确认联系单

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-YQLXD-02

致: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

根据海丰通威渔光科技有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目建设工程委托监理合同”, 约定监理期限: 26 人. 月, 监理人员 2023 年 04 月 07 日进场至 2024 年 09 月 19 日满足监理期限。自 2024 年 09 月 20 日开始, 进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请: 海丰通威渔光科技有限公司五日内予以确认。

监理项目部: (章)

负责人:

日期: 2024 年 08 月 20 日

建设单位意见:

同意延期

建设单位: (章)

负责人:

日期: 2024 年 9 月 5 日

地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: www.zhjl-power.com



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目（二期）																																				
项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																				
考勤周期：2024 年 08 月 26 日—2024 年 09 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25	王洪伟	
3	以下空白																																			
4																																				
5																																				
监理项目部负责人（章）： 															业主方负责人（章）： 																					
填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。																																				



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目																																				
项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																				
考勤周期：2024 年 08 月 26 日—2024 年 09 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	/	/	6	黄振军
2	王洪伟	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	/	/	6	王洪伟
3																																				
截至 2024 年 09 月 25 日，本项目监理延期已累计 12 人.天。																																				
监理项目部负责人签字（章）： 															业主方负责人签字（章）： 																					
填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。																																				
2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章																																				



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目
项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期：2024 年 09 月 26 日—2024 年 10 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	王洪伟	
3																																				

截至 2024 年 10 月 25 日，本项目监理延期已累计 72 人.天。

监理项目部负责人签字（章）：


业主方负责人签字（章）：


填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。
2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目
项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期：2024 年 10 月 26 日—2024 年 11 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	王洪伟	
3	以下空白																																			

截至 2024 年 11 月 25 日，本项目监理延期已累计 134 人.天。

监理项目部负责人签字（章）：


业主方负责人签字（章）：


填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。
2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章



项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目																																				
项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																				
考勤周期：2024 年 11 月 26 日—2024 年 12 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	30	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	30	王洪伟	
3	以下空白																																			

截至 2024 年 12 月 25 日，本项目监理延期已累计 194 人.天。

监理项目部负责人签字（章）   25/12-2024	业主方负责人签字（章）：   2024.12.26
---	---

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。
2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章