

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

2025 年 06 月份情况汇报

报 告 日 期：2025.06.30

编 号：026

项目名称	海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目（二期116MWp）		
项目规模	120MWp	项目地址	广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
监理负责人	贲振军	监理人数	2名 贲振军 王洪伟
进场时间	2023年4月7日	合同工期	26人 . 月 已经延期512人. 天（截止2025. 6. 30）
参建单位	建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 收购公司：坤能智慧能源服务集团股份有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 设计单位：中国电力工程顾问集团西南电力设计院 施工单位：安徽成和电力建设有限公司		
报告内容			
一、项目概况： 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目位于广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村，本项目土地属性为坑塘水面，占地面积约 2000 亩。建设内容包括光伏场区、35kV 集电线、110kV 升压站、12MW/24MWh储能系统及其他配套设施。 项目设计年平均发电量 14855.83 万 kWh，设计年平均利用小时数 1238h。光伏场区安装 660Wp双面双玻单晶硅P型组件，共约18.2万块，设置23个光伏发电单元。每30块组件串联成1个组串，每16个组串接入1台直流汇流箱，每13台直流汇流箱接入1台3300kVA箱逆变一体机(或每17台直流汇流箱接入1台4400kVA箱逆变一体机)。光伏区支架基础采用PHC 300-AB-70预应力管桩，桩长9m~10m。组件采用竖向2×15块/2×30块布置，光伏支架采用固定形式，组件倾角14°，组件最低点离洪水位高度为1.3m。支架主材采用冷弯薄壁C型钢构件，采用镀镁锌铝防腐。箱逆变一体机基础采用PHC预制桩+架空钢平台形式，基础为PHC 300-AB-70和PHC400-AB-95预应力管桩，桩长约15m。平台顶高于洪水位高度1.5m平台下设集油池。 本项目新建 4 回 35kV 集电线路汇入新建的 110kV 海丰通威升压站，每 5 个/6 个光伏发电单元接入一条集电线路。集电线路采用桥架、顶管和直埋相结合的电缆敷设形式，路径全长约 11km。 新建的 110kV 升压站，占地面积约 8.10 亩。站内主要建（构）筑物有配电楼、生产辅助楼、附属房、GIS 构（支）架、储能舱等，基础均采用 PHC 500-AB-125 高强预应力管桩，桩长 15m-20m；围墙及道路等基础采用水泥土搅拌桩，桩长约 15m~21m。主要设备有 1 台容量为 120MVA 主变压器、1 套 110kV 户外 GIS 设备、接地变、站用变、35kV 高压开关柜、SVG 无功补偿装置、储能设施等。 储能系统采用模块化设计，储能设计总容量为 12MW/24MWh，采用磷酸铁锂电池、划分为 3 个			

储能单元。2 个储能单元共配置 4 套 5MWh 电池舱，2 套 5MW 变流升压舱，1 个储能单元共配置 1 套 4MWh 电池舱，1 套 2.5MW 变流升压舱，整站配置一套 EMS 系统。站区舱外配置室外地下消火栓消防给水系统，电池舱内设全氟己酮气体灭火系统。储能电池经 PCS 升压变流一体舱变流升压至 35kV 后，通过 1 回 35kV 电缆线路接入 110kV 升压站 35kV 侧母线。

升压站电能输出通过新建的 1 回 110kV 架空线路送至 110kV 可塘站，线路长 5.918km，送出线路由广东省电网公司汕尾市供电局投资建设。建设规模：拆除砖房 350 平方、棚房 270 平方。拆除双回路耐张铁塔 1 基，共计约 8 吨；拆除 LGJ-300/25 导线长 0.33*3*2km，拆除 GJX-50 地线 0.33*2km，拆除导线耐张串 24 串，地线耐张串 8 串；新建 110kV 通威光伏升压站至可塘站线路工程共 21 基，其中直线塔 7 基、耐张塔 14 基；基础部分：12 基灌注桩、4 基掏挖桩、5 基人工挖坑桩基础，基础钢材采用 HPB300/HRB400、基础混凝土灌注桩采用 C30，掏挖桩、人工挖坑桩采用 C25，基础护壁采用 C25 混凝土；110kV 线路起于拟建 110kV 通威光伏升压站，止于 110kV 可塘站。新建单回路架设，架空线路长度约 1x5.968km，其中新建单回路长 1x5.761km，双回塔单边挂线长 1x0.207km，导线采用 JL/LB20A-300/40 铝包钢芯铝绞线，地线为两根 48 芯 OPGW 光缆。

二、参建单位情况

1. 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司
项目负责人：李 强 联系电话：15882329322
2. 收购单位：坤能智慧能源服务集团股份有限公司
项目负责人：韩 煜 联系电话：15757874923
3. 总包单位：浙江阳明电力建设有限公司
项目经理：张小栋 联系电话：16628757788
4. 施工单位：安徽成和电力建设有限公司
项目负责人：章 俊 联系电话：13856375566
5. 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
项目负责人：贲振军 联系电话：13582453199

三、设计单位情况

1. 施工图交付情况介绍：光伏区 A 地块图纸会审及设计交底已经完成，无施工蓝图。
2. 现场是否有设计代表，无

四、供应商材料、设备进场情况：

1. 光伏区 C、D 地块具备并网条件；
2. 组件到场 96960 块 64.01395 兆瓦 + (42314 块 x 710W) = 30.042940 合计：94.056890 兆瓦；
3. 升压站土建工程完成 99%；
4. 升压站电气工程完成 98%。

五、施工情况

1. 施工总体工程量汇总：

1.1. 光伏区 A 地块道路清表完成 100%，路基加固打松木桩完成 100%，塘埂加宽土方回填完成 50%，塘埂开挖完成 100%，10kV 线路迁移完成 100%；

1.2. 光伏区 B 地块安装光伏组件 6420 块容量为 4.2372MWp，光伏支架桩基和箱变桩基共计 1214 根，320kW 组串式逆变器 11 台，通讯箱 1 台，于 2022 年 12 月 1 日并网发电；

1.3. 光伏区 C 地块实际安装容量为 3.16855MWp，其中 665Wp 组件安装 4070 块，660Wp 组件安装 700 块，光伏支架桩基 883 根，安装汇流箱 10 台；

1.4. 光伏区 D 地块安装单晶硅太阳能组件 85770 块容量为 56.6082MWp, 光伏支架桩基 15818 根, 安装汇流箱 183 台; (1#方阵 17 台 2#方阵 17 台 3#方阵 17 台 4#方阵 17 台 5#方阵 18 台 6#方阵 17 台 7#方阵 17 台 8#方阵 17 台 9#方阵 17 台 10#方阵 14 台 11#方阵 15 台) 1.5. 光伏区 D 地块至升压站集电线路工程施工完成 98%; 1.6. 升压站土建工程完成 99%, 电气工程完成 98%。 2. 本月施工情况: 光伏区 A 地块道路土方回填碾压完成, 鱼塘蓄水完成 30%; 3. 施工质量情况: 升压站施工质量可控。 4. 施工安全情况: 升压站安全可控。
六、监理工作情况 1.1) 升压站土建及电气施工均已完成, 现场无施工人员、机械设备及作业活动, 处于停工闲置状态, 监理人员每天巡视检查, 配电楼、生产辅助楼、附属房门窗均处于关闭状态, 主变压器、断路器、隔离开关等一次设备表面无灰尘、锈蚀, 设备防护罩及临时防尘膜完好, 二次设备室继电保护装置、控制柜柜门关闭, 无异常告警信号, 电缆沟盖板全部覆盖, 电缆进出口防火封堵无脱落, 站内场地整洁, 无施工遗留垃圾, 排水系统畅通, 无积水现象; 2) 升压站配电楼(继电器室、35kV 开关室)、生产辅助楼、储能区域、GIS 设备基础、主变压器设备基础、SVG 设备基础、接地变基础、1#2#独立避雷针基础、防雷接地环网接地电阻检测, 经监理工程师检验第三方检测单位广东粤检工程质量检测有限公司资质满足现场检测要求, 检测人员资质齐全, 接地电阻测试仪校准报告在有效期内, 全程见证第三方检测过程, 确认检测布点、仪器操作、数据记录符合规范要求, 各检测部位接地电阻测量值范围在 0.2 Ω 至 0.5 Ω 之间, 满足设计要求 $\leq 0.5 \Omega$ 的要求; 3) 大雨过后监理工程师对升压站内道路、电缆沟、设备基础周边等区域进行全面排查, 路面无积水残留, 排水井盖完好无移位, 排水沟渠畅通, 雨水算子无堵塞, 排水系统运行正常, 检查生产辅助楼、配电楼、附属房门窗, 均处于关闭严密状态, 密封胶条无老化、破损, 墙体、屋顶无渗漏痕迹, 未发现雨水倒灌隐患, 各电气设备外观无进水受潮迹象。 2. 工作中不足和需要加强、提高的地方: 努力工作, 提升电气方面专业水平。 3. 业主对监理工作的态度、意见及要求: 业主对监理人员的工作态度满意。 4. 监理工作与生活情况, 需要公司哪些帮助: 无
七、其他: 1. 升压站电能输出通过新建的 1 回 110kV 架空线路送至 110kV 可塘站, 线路长 5.918km, 送出线路由广东省电网公司汕尾市供电局投资建设, 1#5#6#塔基正在施工中; 2. 2025 年 6 月 8 日至 6 月 9 日首批光伏发电单元启动前监督检查、升压站受电前监督检查, 监理人员全程参与配合检测, 电力建设工程质量监督检查整改意见书中监理单位需要整改项共计 5 项(第 8-12 项), 已经全部整改完成; 3. 监理工程师王洪伟 6 月 30 日撤离项目现场。
八、总结: 监理人员每天升压站和光伏区施工现场巡视检查, 发现质量问题提醒施工人员进行整改, 及时审批施工单位报验的施工资料, 要求施工单位安全文明施工, 提高工作效率; 目前施工安全可控, 施工质量可控。



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理进场确认联系单

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-JCQR-001

致：海丰通威渔光科技有限公司（建设单位）

根据海丰通威渔光科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责（二期 116MWp）海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目的监理工作。正衡监理已按建设单位的要求派遣监理工程师于 2023 年 04 月 07 日在现场成立监理项目部，正式开展监理工作，请确认。

监理项目部：（章）

负责人：_____

日期：2023 年 04 月 07 日

建设单位意见：

确认进场

建设单位：（章）

负责人：_____

日期：2023 年 04 月 07 日

地址：常州市武进区经济开发区兰香路 8 号（交大科技园内）
电话：0519-86767922 86767918 85503573

网址：www.zhjl-power.com



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2023 年 03 月 26 日—2023 年 04 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	黄振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章):  2023.4.26
业主方负责人(章):  2023.4.26
监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。




常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2023 年 04 月 26 日—2023 年 05 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	黄振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章):  2023.5.23
业主方负责人(章):  2023.5.23
监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2023 年 05 月 26 日—2023 年 06 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	贾振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章): 业主方负责人(章): 监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2023 年 06 月 26 日—2023 年 07 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	贾振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章): 业主方负责人(章): 监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2023 年 07 月 26 日—2023 年 08 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	黄振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章):  24/8-2023

业主方负责人(章):  出勤正常 李强 24.08.23

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2023 年 08 月 26 日—2023 年 09 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	黄振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章):  25/09-2023

业主方负责人(章):  出勤天数正常 李强 2023.09.25

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																				
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																				
考勤周期: 2023 年 09 月 26 日—2023 年 10 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	黄振军	
2	王洪伟	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9	王洪伟	
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			
监理项目部负责人(章):															业主方负责人(章):																					
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																				



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																				
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																				
考勤周期: 2023 年 10 月 26 日—2023 年 11 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	王洪伟	
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			
监理项目部负责人(章):															业主方负责人(章):																					
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																				



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																				
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																				
考勤周期: 2023 年 11 月 26 日—2023 年 12 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	王洪伟	
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			
监理项目部负责人(章):															业主方负责人(章):																					
																																				
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																				



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																				
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																				
考勤周期: 2023 年 12 月 26 日—2024 年 01 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	王洪伟	
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			
监理项目部负责人(章):															业主方负责人(章):																					
																																				
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																				



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2024 年 01 月 26 日—2024 年 02 月 25 日

序号	姓名	2	2	2	2	3	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	请假	旷工	出勤	签名	
		6	7	8	9	0	1											0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	天数	天数	天数		
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			5	黄振军	
2	/																																					
3	/																																					
4	/																																					
5	/																																					
6	/																																					
监理项目部负责人（章）																																						

监理项目部负责人(章):



业主方负责人(章):



填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
考勤周期: 2024 年 02 月 26 日—2024 年 03 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	黄振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	17	黄振军
2	王洪伟	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7	王洪伟
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章):



业主方负责人(章):



填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



监理暂时离场联系单

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LSLC-LXD-001

致: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

根据海丰通威渔光科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司 (以下简称“正衡监理”) 签署的建设工程委托监理合同约定, 由正衡监理负责海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目的监理工作。现由于春节放假的原因暂停现场施工, 正衡监理将于 2024 年 01 月 30 日 08 时起, 暂停本工程监理工作并离开项目现场, 于 2024 年 03 月 10 日项目复工后返回, 如贵单位暂时不能确定项目复工时间, 请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部, 以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部: (章)


负责人: 

日期: 2024 年 01 月 20 日

建设单位意见:

同意离场

建设单位: (章)

负责人: 

日期: 2024 年 01 月 20 日



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理进场确认联系单

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-JCQR-002

致：海丰通威渔光科技有限公司（建设单位）

根据海丰通威渔光科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目（二期 116MWp）的监理工作。正衡监理已按合同约定派遣监理工程师于 2024 年 03 月 10 日二次进场在现场成立监理项目部，正式开展监理工作，请确认。

监理项目部：（章）

负责人：李强

日期：2024 年 03 月 10 日

建设单位意见：

建设单位：（章）

负责人：李强

日期：2024 年 03 月 10 日

地址：常州市武进区经济开发区兰香路 8 号（交大科技园内）
电话：0519-86767922 86767918 85503573

网址：www.zhil-power.com



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																						
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																						
考勤周期: 2024 年 03 月 26 日—2024 年 04 月 25 日																																						
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名		
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	贾振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	王洪伟
3	以下空白																																					
4																																						
5																																						
监理项目部负责人(章):																		业主方负责人(章):																				
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																						



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																							
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																							
考勤周期: 2024 年 04 月 26 日—2024 年 05 月 25 日																																							
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名			
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	30	贾振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	30	王洪伟
3	以下空白																																						
4																																							
5																																							
监理项目部负责人(章):																		业主方负责人(章):																					
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																							



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)

项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期：2024 年 05 月 26 日—2024 年 06 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名			
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	王洪伟
3	以下空白																																						
4																																							
5																																							

监理项目部负责人(章):



黄振军 2024.06.25

业主方负责人(章):



李强 2024.6.28

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)

项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期：2024 年 06 月 26 日—2024 年 07 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名	
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	黄振军
2	王洪伟	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	王洪伟
3	以下空白																																				
4																																					
5																																					

监理项目部负责人(章):



2024年7月25日

业主方负责人(章):



2024.07.25

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)

项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期：2024 年 07 月 26 日—2024 年 08 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	贾振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	王洪伟	
3	以下空白																																			
4																																				
5																																				

监理项目部负责人（章）：


业主方负责人（章）：


填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理延期确认联系单

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-YQLXD-02

致: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

根据海丰通威渔光科技有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目建设工程委托监理合同”, 约定监理期限: 26 人. 月, 监理人员 2023 年 04 月 07 日进场至 2024 年 09 月 19 日满足监理期限。自 2024 年 09 月 20 日开始, 进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请: 海丰通威渔光科技有限公司五日内予以确认。

监理项目部: (章)

负责人:

日期: 2024 年 08 月 20 日

建设单位意见:

同意延期

建设单位: (章)

负责人:

日期: 2024 年 9 月 5 日

地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: www.zhjl-power.com



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																				
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																				
考勤周期: 2024 年 08 月 26 日—2024 年 09 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25	王洪伟	
3	以下空白																																			
4																																				
5																																				
监理项目部负责人(章):															业主方负责人(章):																					
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																				



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目																																				
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																				
考勤周期: 2024 年 08 月 26 日—2024 年 09 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	黄振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	/	/	6	黄振军
2	王洪伟	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	/	/	6	王洪伟
3																																				
截至 2024 年 09 月 25 日, 本项目监理延期已累计 12 人.天。																																				
监理项目部负责人签字(章):															业主方负责人签字(章):																					
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																				
2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章																																				



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目																																							
项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																							
考勤周期：2024 年 09 月 26 日—2024 年 10 月 25 日																																							
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名			
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	30	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30	0	30	王洪伟
3																																							

截至 2024 年 10 月 25 日，本项目监理延期已累计 72 人.天。

监理项目部负责人签字（章）	业主方负责人签字（章）
	

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。
2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目																																								
项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																								
考勤周期：2024 年 10 月 26 日—2024 年 11 月 25 日																																								
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名				
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	黄振军	
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	0	31	王洪伟
3	以下空白																																							

截至 2024 年 11 月 25 日，本项目监理延期已累计 134 人.天。

监理项目部负责人签字（章）	业主方负责人签字（章）
	

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。
2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期：2024 年 11 月 26 日—2024 年 12 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	30	黄振军
2	王洪伟	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	30	王洪伟
3	以下空白																																			

截至 2024 年 12 月 25 日，本项目监理延期已累计 194 人.天。

监理项目部负责人签字（章）



业主方负责人签字（章）



填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。

2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期：2024 年 12 月 26 日—2025 年 01 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	黄振军
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	王洪伟
3	以下空白																																			

截至 2025 年 01 月 16 日，本项目监理延期已累计 238 人.天。

监理项目部负责人签字（章）



业主方负责人签字（章）



填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。

2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理部廉政告知书

致：海丰通威渔光科技有限公司（业主单位）

浙江阳明电力建设有限公司（施工单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。

监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。



监理项目客户满意度调查（反馈）表

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目领导：

非常感谢贵方的支持和关爱，使之该项目能够顺利进行。但我们深深感觉到很多方面有待提高，更有许多使您感到不尽满意的地方。为了以后更好地做好我们的监理工作，请您协助填写《客户调查表》，以便及时发现并改进我们的不足，更好地为客户提供满意的服务。

感谢您对我们公司工作的支持！

《客户调查表》

我公司派驻贵公司，为您服务的监理人员是：

贾振军 王洪伟

请在您认为合适的下面和旁边的“□”划“√”

序号	调查内容	A. 很满意	B. 比较满意	C. 一般	D. 不满意	E. 很不满意
1	人员行为规范	✓				
2	专业技能		✓			
3	工作态度	✓				
4	现场管理能力	✓				
5	沟通协调能力	✓				
6	勤勉廉洁	✓				
7. 是否经常使用现使用我公司配置的测量工具、仪器？ A. 经常用 ☒ B. 偶尔用 ☐ C. 不用 ☐						
委托方对该项目的综合评定： A. 满意 ☒ B. 比较满意 ☐ C. 一般 ☐ D. 不满意 ☐ E. 很不满意 ☐						
委托方综合意见：（不填写附纸）						
业主方代表签字（章）		监理方代表签字				
日期：2024年12月30日		日期：2024年12月30日				

如果您感觉不满意，我公司投诉联系方式：

常州正衡电力工程监理有限公司

监理部：王志成 18752266068 邮箱：zc.wang@zhjl-power.com



常州正衡电力工程监理有限公司

监理服务&廉政建设调查表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园 光伏发电项目	建设单位：海丰通威渔光科技 有限公司
监理人员：贾振军 王洪伟	施工单位：浙江阳明电力建设有限公司

建设单位调查部分

序 号	评价 项目	很 满意	满 意	一 般	不 满意	很不 满意	备注
1	监理人员的廉洁守法	✓					
2	监理人员的服务态度	✓					
3	监理工作主动性	✓					
4	监理工作责任心	✓					
5	工作中的专业技术水平		✓				
6	出勤准时性	✓					
7	监理报告的质量和及时性	✓					
8	对监理服务质量综合评价	✓					

建 设
单 位
意 见
与 要
求



施工单位调查部分

序号	调查内容	调查结果	备注
1	有无玩忽职守，对工作不负责任造成工程质量降低或损害行为。	无	
2	是否有参与工程分包、劳务分包、材料物资采购、利用工作方便为自己或亲朋好友谋取私利行为。	无	
3	是否有向施工单位“吃、拿、卡、要”的行为。	无	
4	是否有向施工单位介绍材料、机械设备供应商并从中谋取利益的行为。	无	

5	是否接受施工单位现金、有价证券和贵重物品或在施工单位报销任何由个人支付的费用。	无	
6	是否有不及时签认资料或利用应履行的审核职权，来刁难施工单位，以谋取私利。	无	
7	是否对施工单位工作人员要态度，在监理工作中出现有意刁难行为。	无	



施工单位：(章)
 负责人：[Signature]
 日期：2024.12.30

监理单位回复：



监理单位：(章)
 负责人：[Signature]
 日期：2024.12.31

填表说明：

- 1、建设单位调查部分由建设单位项目负责人填写，对应评价项目在满意度一栏“√”选，对不满意项目或本表未列举到的项目可在“意见和要求”一栏详加描述。
- 2、承包单位调查部分由承包单位项目负责人填写，调查结果栏内，有问题及事实填“是”并在备注栏写清事件大概情况和发生时间，没问题填“否”；如有本表未列举到的违规现象，承包单位可在签字盖章栏详加描述。
- 3、“正衡监理”将在收到意见的一周内进行回复。
- 4、本表由监理项目部每月 25 日前交建设单位、承包单位填写并盖章完成后提交公司管理部。

感谢各参建单位对“正衡监理”服务&廉政建设工作的支持，您的支持是我们成长的最大动力，如您在与我们合作过程中发现我方监理人员有任何违规、违纪行为，可通过以下联系方式向我们反映。

电话：0519-81180829

邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn



监理暂时离场联系单

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LSLC-LXD-002

致: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

根据海丰通威渔光科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司 (以下简称“正衡监理”) 签署的建设工程委托监理合同约定, 由正衡监理负责海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目的监理工作。现由于春节放假的原因暂停现场施工, 正衡监理工程师袁振军、王洪伟将于 2025 年 01 月 16 日 08 时起, 暂停本工程监理工作并离开项目现场, 于 2025 年 02 月 15 日项目复工后返回, 如贵单位暂时不能确定项目复工时间, 请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部, 以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部: (章)

负责人: 袁振军

日

期: 2025 年 01 月 06 日

建设单位意见:

同意

建设单位: (章)

负责人: 李洪

日

期: 2025 年 01 月 06 日



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理进场确认联系单

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 编号：ZHJL-JQGR-003

致：海丰通威渔光科技有限公司（建设单位）

根据海丰通威渔光科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目（二期 116MWp）的监理工作。正衡监理已按合同约定派遣监理工程师于 2025 年 02 月 14 日进场在现场成立监理项目部，正式开展监理工作，请确认。

监理项目部（章）

负责人：[Signature]
日期：2025年2月14日

建设单位意见：

同意进场

建设单位：

负责人：[Signature]
日期：2025年2月14日

地址：常州市武进区经济开发区兰香路 8 号（交大科技园内） 网址：www.zhili-power.com
电话：0519-86767922 86767918 85503573



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村 考勤周期：2025 年 01 月 26 日—2025 年 02 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12	[Signature]	
2	王洪伟	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12	[Signature]	
3	以下空白																																			

截至 2025 年 02 月 25 日，本项目监理延期已累计 262 人天。

监理项目部负责人签字（章） [Signature] 25/2-2025	业主方负责人签字（章） [Signature] 2025.02.25
---	--

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。
2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期：2025 年 02 月 26 日—2025 年 03 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	黄振军	√	√	√	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	28	黄振军
2	王洪伟	√	√	√	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	28	王洪伟
3	以下空白																																			

截至 2025 年 03 月 25 日，本项目监理延期已累计 318 人.天。

监理项目部负责人签字（章）



25/03-2025

业主方负责人签字（章）：



2025.03.25

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。

2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章



正衡监理

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期：2025 年 03 月 26 日—2025 年 04 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	黄振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	31	黄振军
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	31	王洪伟
3	以下空白																																			

截至 2025 年 04 月 25 日，本项目监理延期已累计 380 人.天。

监理项目部负责人签字（章）



25/04-2025

业主方负责人签字（章）：



2025.04.26

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。

2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期：2025 年 04 月 26 日—2025 年 05 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	30	贾振军
2	王洪伟	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	30	王洪伟

截至 2025 年 05 月 25 日，本项目监理延期已累计 440 人.天。

监理项目部负责人签字（章）

26/05-2025.

业主方负责人签字（章）：

2025.05.26

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。

2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村

考勤周期：2025 年 05 月 26 日—2025 年 06 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	31	贾振军
2	王洪伟	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	31	王洪伟
3	以下空白																																			

截至 2025 年 06 月 25 日，本项目监理延期已累计 502 人.天。

监理项目部负责人签字（章）

25/06-2025.

业主方负责人签字（章）：

2025.06.25

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。

2.每月考勤必须要有业主方负责人签字+章



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理人员离场联系单


工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LSLC-LXD-003

致: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

根据海丰通威渔光科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司 (以下简称“正衡监理”) 签署的建设工程委托监理合同约定, 由正衡监理负责海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目的监理工作。现由于 110kV 升压站工程已经建设完成, 建设单位负责人要求正衡监理工程师王洪伟于 2025 年 07 月 01 日 08 时起, 停止本工程监理工作并离开项目现场, 若后续需要增加监理人员, 请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部, 以便协调监理人员按时到场工作。

监理项目部: (章)


负责人: 

日

期: 2025 年 06 月 20 日

建设单位意见:

建设单位: (章)

负责人: 

日

期: 2025 年 06 月 20 日

地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: www.zhjl-power.com

监理项目客户满意度调查（反馈）表

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目领导：

非常感谢贵方的支持和关爱，使之该项目能够顺利进行。但我们深深感觉到很多方面有待提高，更有许多使您感到不尽满意的地方。为了以后更好地做好我们的监理工作，请您协助填写《客户调查表》，以便及时发现并改进我们的不足，更好地为客户提供满意的服务。

感谢您对我们公司工作的支持！

《客户调查表》

我公司派驻贵公司，为您服务的监理人员是：

贲振军 王洪伟

请在您认为合适的下面和旁边的“□”划“√”

序号	调查内容	A. 很满意	B. 比较满意	C. 一般	D. 不满意	E. 很不满意
1	人员行为规范	✓				
2	专业技能	✓				
3	工作态度	✓				
4	现场管理能力	✓				
5	沟通协调能力	✓				
6	勤勉廉洁	✓				
7. 是否经常在现场使用我公司配置的测量工具、仪器？ A. 经常用 ☒ B. 偶尔用 ☐ C. 不用 ☐						
委托方对该项目的综合评定： A. 满意 ☒ B. 比较满意 ☒ C. 一般 ☒ D. 不满意 ☒ E. 很不满意 ☒						
委托方综合意见：（不够另附纸） 业主方代表签字（章）： 日期：2025年06月29日 监理方代表签字： 日期：2025年06月29日						

如果您感觉不满意，我公司投诉联系方式：

常州正衡电力工程监理有限公司

监理部：王志成 18752266068 邮箱：zc.wang@zhjl-power.com



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理部廉政告知书

致：海丰通威渔光科技有限公司（业主单位）

浙江阳明电力建设有限公司（施工单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。

监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。





常州正衡电力工程监理有限公司

监理服务&廉政建设调查表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园 光伏发电项目	建设单位：海丰通威渔光科技 有限公司
监理人员：贾振军 王洪伟	施工单位：浙江阳明电力建设有限公司

建设单位调查部分

序号	评价项目	很满意	满意	一般	不满意	很不满意	备注
1	监理人员的廉洁守法	✓					
2	监理人员的服务态度	✓					
3	监理工作主动性	✓					
4	监理工作责任心	✓					
5	工作中的专业技术水平	✓					
6	出勤准时性	✓					
7	监理报告的质量和及时性	✓					
8	对监理服务质量综合评价	✓					

建设单位
意见
与
要求



施工单位调查部分

序号	调查内容	调查结果	备注
1	有无玩忽职守，对工作不负责任造成工程质量降低或损害行为。	无	
2	是否有参与工程分包、劳务分包、材料物资采购、利用工作方便为自己或亲朋好友谋取私利行为。	无	
3	是否有向施工单位“吃、拿、卡、要”的行为。	无	
4	是否有向施工单位介绍材料、机械设备供应商并从中谋取利益的行为。	无	

5	是否接受施工单位现金、有价证券和贵重物品或在施工单位报销任何由个人支付的费用。	无	
6	是否有不及时签认资料或利用应履行的审核职权，来刁难施工单位，以谋取私利。	无	
7	是否对施工单位工作人员耍态度，在监理工作中出现有意刁难行为。	无	



监理单位回复:



填表说明:

- 1、建设单位调查部分由建设单位项目负责人填写，对应评价项目在满意度一栏“√”选，对不满意项目或本表未列举到的项目可在“意见和要求”一栏详加描述。
- 2、承包单位调查部分由承包单位项目负责人填写，调查结果栏内，有问题及事实填“是”并在备注栏写清事件大概情况和发生时间，没问题填“否”；如有本表未列举到的违规现象，承包单位可在签字盖章栏详加描述。
- 3、“正衡监理”将在收到意见的一周内进行回复。
- 4、本表由监理项目部每月 25 日前交建设单位、承包单位填写并盖章完成后提交公司管理部。

感谢各参建单位对“正衡监理”服务&廉政建设工作的支持，您的支持是我们成长的最大动力，如您在与我们合作过程中发现我方监理人员有任何违规、违纪行为，可通过以下联系方式向我们反映。

电话: 0519-81180829

邮箱: yh.lin@skysolargroup.cn