

# 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

## 2022 年 11 月份情况汇报

报 告 日 期：2022.11.29

编 号：003

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                       | 海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目（一期4兆瓦）                                                                                                                                        |      |                 |
| 项目规模                                                                                                                                                                                       | 120MWp（一期4MWp+3200米10kV临时线路）                                                                                                                                        | 项目地址 | 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村 |
| 监理负责人                                                                                                                                                                                      | 贲振军                                                                                                                                                                 | 监理人数 | 1名              |
| 进场时间                                                                                                                                                                                       | 2022年9月7日                                                                                                                                                           | 合同工期 | 3个月（9月7日至12月6日） |
| 参建单位                                                                                                                                                                                       | 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司<br>收购公司：坤能智慧能源服务集团股份有限公司<br>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司<br>总包单位：浙江阳明电力建设有限公司<br>设计单位：中国电力工程顾问集团西南电力设计院<br>施工单位：安徽成和电力建设有限公司（二包）<br>施工单位：东莞市洪宇建筑工程有限公司（三包） |      |                 |
| 报告内容                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 一、项目概况：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目位于广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村，场地地貌成因类型为黄土台地，地貌类型为平地，地势平坦；整个光伏电站占用水面面积约1800亩，装机容量为120MWp，并新建110kV升压站一座，本发电系统采用分块发电，集中并网方案，拟分成30个光伏并网发电单元，光伏方阵经逆变升压至110kV，最终通过1回110kV线路接入电网。 |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 二、参建单位情况                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 1. 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 项目负责人：李 强            联系电话：15882329322                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 2. 收购单位：坤能智慧能源服务集团股份有限公司                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 项目负责人：韩 煜            联系电话：15757874923                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 3. 总包单位：浙江阳明电力建设有限公司                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 项目经理：张晓栋            联系电话：16628757788                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 4. 施工单位：安徽成和电力建设有限公司（二包）                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 项目负责人：谢 静            联系电话：18326652029                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 5. 施工单位：东莞市洪宇建筑工程有限公司（三包）                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 项目负责人：李兴池            联系电话：17780913866                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 6. 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |      |                 |
| 项目负责人：贲振军            联系电话：13582453199                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |      |                 |

### 三、设计单位情况

- 1、施工图交付情况介绍：只提供了PDF版图纸,已经进行了图纸会审及设计交底。
- 2、现场是否有设计代表，无

### 四、供应商材料、设备进场情况（一期4兆瓦）

1. PHCAB300x70x9米到场100%；
2. 光伏支架到场100%；
3. 交直流电缆到场100%；
4. 光伏组件到场100%；
5. 光伏逆变器、通讯箱到场100%；

### 五、施工情况

- 1.1 光伏区 B 地块 PHC 管桩全部打桩完成；
- 1.2 光伏并网逆变器、通讯箱、光伏组件全部到场；（甲供材）
- 1.3 光伏支架、电缆桥架、防雷接地扁钢、交直流电缆全部到场；（乙供材）
- 1.4 10kV 临时线路已经送电；
- 1.5 光伏区 B 地块南侧鱼塘 2.6928 兆瓦具备并网发电条件，西侧鱼塘光伏支架安装完成，东侧鱼塘光伏支架安装完成 85%，防雷接地焊接完成 50%。
2. 质量情况：施工工序及流程符合规范要求，质量可控。
3. 安全情况：习惯性违章较多，整体施工安全可控。

### 六、监理工作情况

1. 当月监理工作开展情况综述：主持召开4次监理例会，下发监理工作联系单2份，工程考核单1份，编写设备材料开箱检查记录5份，平行检验记录16份，监理检查记录2份，监理周报4份，审批施工单位报验的检验批资料20份。
2. 工作中不足和需要加强、提高的地方：完善监理云资料。
3. 业主对监理工作的态度、意见及要求：业主对监理人员的工作态度满意。
4. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：努力工作，提升自我。

### 七、其他：建设单位已经签署监理延期确认联系单。

八、总结：本月施工进度与施工单位上报的进度计划同步，投入的施工人员、机械可以满足施工现场的需要，监理人员每天到施工现场巡视检查，发现质量及安全问题及时提醒施工人员进行整改，对屡教不改者和习惯性违章者进行经济考核。

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目  
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村  
考勤周期: 2022 年 08 月 26 日—2022 年 09 月 25 日

| 序号 | 姓名  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 请假天数 | 旷工天数 | 出勤天数 | 签名 |
|----|-----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|----|
| 1  | 袁振军 | /  | /  | /  | /  | /  | /  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /    | 20   | 袁振军  |    |
| 2  | /   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |    |
| 3  | /   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |    |
| 4  | /   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |    |
| 5  | /   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |    |
| 6  | /   |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |    |

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目  
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村  
考勤周期: 2022 年 9 月 26 日—2022 年 10 月 25 日

| 序号 | 姓名   | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 请假天数 | 旷工天数 | 出勤天数 | 签名  |
|----|------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|-----|
| 1  | 袁振军  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √    | √    | 31   | 袁振军 |
| 2  | 以下空白 |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |     |
| 3  |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |     |
| 4  |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |     |
| 5  |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |     |

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。  
2. 每月考勤必须要有业主方负责人签字盖章

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目  
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村  
考勤周期: 2022 年 10 月 26 日—2022 年 11 月 25 日

| 序号 | 姓名   | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 请假天数 | 旷工天数 | 出勤天数 | 签名  |
|----|------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|-----|
| 1  | 袁振军  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √    | √    | 31   | 袁振军 |
| 2  | 以下空白 |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |     |
| 3  |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |     |
| 4  |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |     |
| 5  |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |     |

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。  
2. 每月考勤必须要有业主方负责人签字盖章





常州正衡电力工程监理有限公司  
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

## 监理延期确认联系单

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-YQLXD-01

致: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

根据海丰通威渔光科技有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目建设工程委托监理合同”, 约定监理期限: 2022 年 09 月 01 日至 2022 年 11 月 30 日, 即将满足监理期限。自 2022 年 12 月 01 日开始, 进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请: 海丰通威渔光科技有限公司 三日 内予以确认。

监理项目部: (章)

负责人:

日期: 2022 年 11 月 24 日

建设单位意见:

同意延期

建设单位: (章)

负责人:

日期: 2022 年 11 月 25 日

地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)  
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: [www.zhjl-power.com](http://www.zhjl-power.com)