

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

2023 年 4 月份情况汇报

报 告 日 期：2023.05.03

编 号：001

项目名称	海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目（二期116MWp）		
项目规模	120MWp	项目地址	广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
监理负责人	贾振军	监理人数	1名
进场时间	2023年4月7日	合同工期	26人/月
参建单位	建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 收购公司：坤能智慧能源服务集团股份有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 设计单位：中国电力工程顾问集团西南电力设计院 施工单位：安徽成和电力建设有限公司		
报告内容			
一、项目概况：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目位于广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村，场地地貌成因类型为黄土台地，地貌类型为平地，地势平坦；整个光伏电站占用水面面积约1800亩，装机容量为120MWp，并新建110kV升压站一座，本发电系统采用分块发电，集中并网方案，拟分成30个光伏并网发电单元，光伏方阵经逆变升压至110kV，最终通过1回110kV线路接入电网。			
二、参建单位情况			
1. 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司			
项目负责人：李强联系电话：15882329322			
2. 收购单位：坤能智慧能源服务集团股份有限公司			
项目负责人：韩煜联系电话：15757874923			
3. 总包单位：浙江阳明电力建设有限公司			
项目经理：张晓栋联系电话：16628757788			
4. 施工单位：安徽成和电力建设有限公司			

项目负责人：章 俊 联系电话：13856375566 5. 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 项目负责人：贲振军 联系电话：13582453199
三、设计单位情况 1. 施工图交付情况介绍：光伏区及升压站的图纸正在设计中。 2. 现场是否有设计代表，无
四、供应商材料、设备进场情况： 无材料进场
五、施工情况 1. 施工进度：项目部板房建设完成，7 间办公室 1 间会议室共计 206 平米，光伏区 D 地块和升压站的图纸正在设计中。 2. 质量情况：施工组织设计、施工方案等前期资料电子版已经审阅，不合格的资料已经要求施工单位重新编写。 3. 安全情况：无人施工
六、监理工作情况 1. 编写监理大纲、监理规划等前期资料。 2. 工作中不足和需要加强、提高的地方：努力工作，提升自我。 3. 业主对监理工作的态度、意见及要求：业主对监理人员的工作态度满意。 4. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：广东汕尾消费水平较高，希望公司提供出差人员补贴。
七、其他： 1. 开关站用地手续正在办理中，预计6月中旬开关站可以正式开工； 2. 光伏区D地块可以满足60兆瓦的容量，预计开工时间为5月16日。
八、总结： 监理人员4月7日到达项目现场开展监理工作，主持召开监理会议1次，要求施工单位报验前期施工资料以满足开工条件，测量及地勘单位到场作业，监理人员全程跟踪旁站。



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理进场确认联系单

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-JCQR-001

致: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

根据海丰通威渔光科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司(以下简称“正衡监理”)签署的建设工程委托监理合同约定,由正衡监理负责(二期 116MWp)海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目的监理工作。正衡监理已按建设单位的要求派遣监理工程师于 2023 年 04 月 07 日在现场成立监理项目部,正式开展监理工作,请确认。

监理项目部: (章)

负责人: 蔡振平

日期: 2023 年 04 月 07 日

建设单位意见:

确认进场

建设单位: (章)

负责人: 李强

日期: 2023 年 04 月 07 日

地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: www.zhjl-power.com



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)																																				
项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村																																				
考勤周期: 2023 年 03 月 26 日—2023 年 04 月 25 日																																				
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	袁振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	袁振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			
监理项目部负责人(章):		业主方负责人(章):										监理公司负责人(章):																								
填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“×”表示旷工。																																				

光伏区地勘作业

