

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

2022 年 9 月份情况汇报

报告日期：2022.09.28

编号：001

项目名称	海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目		
项目规模	120MWp（一期4MWp+3200米10kV临时线路）	项目地址	广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
监理负责人	贲振军	监理人数	1名
进场时间	2022年9月7日	合同工期	3个月（9月7日至12月6日）
参建单位	建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 收购公司：坤能智慧能源服务集团股份有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 设计单位：中国电力工程顾问集团西南电力设计院 施工单位：安徽成和电力建设有限公司（二包） 施工单位：东莞市洪宇建筑工程有限公司（三包）		
报告内容			
一、项目概况：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目位于广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村，场地地貌成因类型为黄土台地，地貌类型为平地，地势平坦；整个光伏电站占用水面面积约1800亩，装机容量为120MWp，并新建110kV升压站一座，本发电系统采用分块发电，集中并网方案，拟分成30个光伏并网发电单元，光伏方阵经逆变升压至110kV，最终通过1回110kV线路接入电网。			
二、参建单位情况			
1. 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司			
项目负责人：李强 联系电话：15882329322			
2. 收购单位：坤能智慧能源服务集团股份有限公司			
项目负责人：韩熠 联系电话：15757874923			
3. 总包单位：浙江阳明电力建设有限公司			
项目经理：张小栋 联系电话：16628757788			
4. 施工单位：安徽成和电力建设有限公司（二包）			
项目负责人：谢静 联系电话：18326652029			
5. 施工单位：东莞市洪宇建筑工程有限公司（三包）			
项目负责人：李兴池 联系电话：17780913866			
6. 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
项目负责人：贲振军 联系电话：13582453199			

三、设计单位情况

- 1、施工图交付情况介绍：只提供了PDF版图纸,已经进行了图纸会审及设计交底。
- 2、现场是否有设计代表，无

四、供应商材料、设备进场情况

1. PHCAB300x70x9米x6根
2. PHCAB300x70x10米x6根
3. PHCAB300x70x11米x6根
4. 25吨吊车1辆
5. 打桩设备1套

五、施工情况

1. 总体施工进度、质量、安全情况描述：光伏区B区道路施工完成、打桩设备进场组装、调试完成、试验桩完成、鱼塘内支架及养鱼设备清理完成。
2. 质量情况：可控
3. 安全情况：现场安全可控

六、监理工作情况

1. 当月监理工作开展情况综述：主持召开3次监理例会、参加1次图纸会审及设计交底、参加1次设计答疑、下发监理工作联系单2份、考核单1份，审批施工单位报验的资料5份。
2. 工作中不足和需要加强、提高的地方：无
3. 业主对监理工作的态度、意见及要求：业主对监理人员的工作态度满意。
4. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：本地物价超高，希望提高项目人员出差补贴。

七、其他：第一笔付款申请已经提交，发票已开。

八、总结：

本项目的前期手续是海丰通威渔光科技有限公司办理的，目前该项目已经被坤能智慧能源服务集团股份有限公司收购，正在办理股权转让手续，总包单位浙江阳明电力建设有限公司是坤能智慧能源服务集团股份有限公司的下属单位，施工单位（二包）也是总包的关系单位，10kV临时线路为本地的三产公司施工，现场的关系有点儿小复杂，光伏区B区4兆瓦容量，要求施工单位11月30日前必须完成，后续二期116兆瓦和升压站开工时间待定。



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目
 项目所在地：广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
 考勤周期：2022 年 08 月 26 日—2022 年 09 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名		
1	袁振军	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20	袁振军	
2	/																																					
3	/																																					
4	/																																					
5	/																																					
6	/																																					

监理项目部负责人（章）：
 业主方负责人（章）：
 监理公司负责人（章）：

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。