

人身重伤	机械设备	电网事故	策划文件 (份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无	3	12 人	无	/	/	/

国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电监理项目部

2022 年 010 月 31 日

序号	任务名称	开始时间	结束时间	实际本月完成时间	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）
1	屋面换瓦	2022. 10. 10	2022. 10. 21		100%	100%
2	支架安装	2022. 10. 18	2022. 10. 27		100%	100%
3	组件安装	2022. 10. 20			20%	20%
4	桥架安装	2022. 10. 26			50%	50%
5	直流电缆	2022. 10. 26			70%	70%
6	接地安装					
7	电缆敷设					
8	走道安装					
9	逆变器安装					50%
10	并网柜安装					50%

四、下月进度计划

序号	任务名称	开始时间	结束时间	预计完成（完成量/总量）
1	支架安装（调整）			
2	组件安装		2022. 07. 10	
3	桥架安装		2022. 06. 20	
4	接地安装		2022. 06. 20	
5	组串电缆		2022. 07. 05	
6	逆变器安装		2022. 07. 30	
7	配电柜安装电缆敷设		2022. 07. 20	
8	并网发电		2022. 07. 20	

五、安全文明施工情况

本月安全生产情况总体良好，业主对安全生产严格，总包单位安全意识尚可，安全管理人员配备到位，临时用电措施到位，吊装设置防护栏杆、警示线，工人佩戴安全帽、安全带良好，安全生产正常。

事故（起）	编制安全	施工	安全分包情况
-------	------	----	--------

			好安全措施
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工实施比较到位，彩光部位已拉警示带，工人佩戴安全帽、安全带良好，现场随做随清。	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	施工质量合格	将对重要的终端安装制作进行旁站
	主要原材料质量	支架材料符合设计要求	对主要材料进行开箱检查
	构（配）件质量	进场构配件质量合格，角钢、扁铁镀锌层严重偏薄，4#角钢厚度也不符合要求	已发通知单要求整改未签收
	设备质量	还未调试	将对进场设备开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，但过程资料无法同步，组件进场到货检	对进场设备将加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度督促资料到位
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

			
	设备交付进度	所有设备已到货。	
	设计交付进度	施工图纸已交付	
	质量体系运作情况	质量合格，总体运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	根据现场实际调控	
	设计交底	已完成交底工作	
	方案审查	电子版施工组织及专项方案已审	
	技术交底	监理项目部主持召开了质量安全技术交底会议，承包单位签字	
	设计变更	暂无	
安全	安全培训情况	新进场施工人员已进行安全培训	督促施工单位对新进场员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对班前进行质量、安全交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	安全措施落实良好	继续监督施工单位认真落实





监理月报

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

第 1 次月报开始时间： 2022 年 10 月 01 日 截止日期： 2022 年 10 月 31 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目	国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目	施工照片	60	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进 度	 监理记录 天 气：小雨 19℃ 东风4级 湿度64% 地 址：无锡市惠山区藕杨路157号 工程名称：国能无锡环保光伏项目 施工地点：惠山区南龙西路一号 时 间：2022-10-26 14:06:17 施工记录 天 气：晴 16℃ 西北风≤3级 湿度28% 地 址：无锡市惠山区藕杨路157号 工程名称：佛山新明珠一期屋顶光伏项目 施工地点：佛山新明珠建陶工业园 时 间：2022-10-10 17:06:39	本月夹具、支架安装完成 100%，桥架安装 50%，电缆沟开挖完成 80%，逆变器安装 80%，并网柜就位，二号电缆已敷设，目前正敦促施工单位加大人力投入力度加快一号屋面组件安装，以保证工程量推进。	下月预计组件安装完成，桥架、走道、接地安装完成，并网运行。



编号: JLYB-03

监 理 月 报

国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

2022 年 10 月

第 1 期

项目监理部(章):



总监理工程师:

王立杰

报告日期: 2022 年 10 月 31 日

常州正衡电力工程监理有限公司