



正衡监理

编号: JLYB-03

监 理 月 报

京能苏州新大地 1.6MW 分布式光伏发电项目

2022 年 11 月

第 1 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2022 年 11 月 30 日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 分布式光伏发电项目

第 1 次月报开始时间：2022 年 11 月 01 日 截止日期：2022 年 11 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	京能苏州新大地 1.6MW 分布式光伏发电项目	京能苏州新大地 1.6MW 分布式光伏发电项目	施工照片	80	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进 度	 监理记录 天气：晴 17°C 北风<3级 湿度47% 地址：苏州市相城区春秋路61号 工程名称：京能苏州新大地光伏发电项目 施工地点：相城区高阳路99号 时间：2022-11-04 15:20:49  监理记录 天气：晴 17°C 北风<3级 湿度47% 地址：苏州市相城区春秋路61号 工程名称：京能苏州新大地光伏发电项目 施工地点：相城区高阳路99号 时间：2022-11-04 15:17:32	本月组件支架安装完成 100%，检修道板及桥架完成 70%，组件安装完成 90%，逆变器安装完成 50%，目前施工单位正常施工推进中。	下月初预计组件安装完成，桥架直流放线完成，逆变器安装完成，基本具备并网条件。





 监理记录 天气: 多云 18°C 东南风 ≤ 3级 湿度72% 地址: 苏州市相城区春旺路15号 工程名称: 京能苏州新大地光伏发电项目 施工地点: 相城区高阳路99号 时间: 2022-11-25 10:07:46  监理记录 天气: 多云 17°C 西风 ≤ 3级 湿度82% 地址: 苏州市相城区春旺路15号 工程名称: 京能苏州新大地光伏发电项目 施工地点: 相城区高阳路99号 时间: 2022-11-26 10:48:44  监理记录 天气: 阴 19°C 东南风 ≤ 3级 湿度87% 地址: 苏州市相城区春秋路59号 工程名称: 京能苏州新大地光伏发电项目 施工地点: 相城区高阳路99号 时间: 2022-11-28 09:43:55		
设备交付进度	除并网柜外全部到货	下月初全部到货
设计交付进度	所有图纸交付	
质量体系运作情况	施工单位严格按业主手	落实质量保证

		册要求施工，质量能保证合格，总体运行良好	体系，并对运行情况进行检查监督
	施工图会审	根据现场实际调控	
	设计交底	已完成交底工作	
	方案审查	承包单位电子版施工组织设计已审核，并已签署整改意见、措施方案电子版已上报并审批	
	技术交底	监理项目部主持召开了第一次质量安全技术交底会议，承包单位签字	
	设计变更	暂无	
安全	安全培训情况	新进场施工人员已进行安全培训	督促施工单位对新进场员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对班前进行安全交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	安全措施落实良好	继续监督施工单位认真落实好安全措施
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工实施比较到位，工人佩戴安全帽良好，现场随做随清。	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	施工质量良好，每道工序都进行同步跟进，发现问题及时整改	将对重要终端制作安装进行旁站

	主要原材料质量	所有原材料符合设计要求	已主要材料进行开箱检查
	构（配）件质量	进场构配件质量合格	
	设备质量	组件及逆变设备原包装完好无损，开箱检查无损伤，构配件、合格证、说明书齐全	并网柜下月初到货
	质量验评情况	每道施工工序验收符合要求，过程资料同步，进场到货检查合格。	对进场设备将加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度，督促资料同步。
投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月有进度款批复	/
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	实际本月完成时间	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）
1	支架安装	20221101	20221202	20221110	100%	100%
2	组件安装	20221117	20221218		80%	80%
3	走道桥架安装	20221111	20221218		70%	70%
4	组串电缆敷设	20221111	20221118		50%	50%
5	接地网安装				0%	0%
6	交流电缆敷设				0%	0%
7	逆变器安装				60%	60%
8	并网柜安装				0%	0%

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	预计完成（完成量/总量）
1	组件安装		2022. 12. 05	100%
2	桥架安装		2022. 12. 20	100%
3	冲洗系统		2022. 12. 23	
3	接地网安装		2022. 12. 25	100%
4	直流电缆		2022. 12. 09	100%
5	逆变器安装		2022. 12. 15	100%
6	交流电缆敷设		2022. 12. 14	100%
7	并网柜安装		2022. 12. 15	100%
8	并网试运行		2022. 12. 28	100%

五、安全文明施工情况

本月安全生产情况总体良好，现场五牌一图已布置，工人安全文明施工意识较强，管理人员长时间在岗，电焊作业消防措施到位，吊装施工时能拉好彩色警示带，管理人员现场指挥，垃圾能随做随清，工人佩戴安全帽良好，安全生产正常。

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无	3	12 人	无	/	/	/

常州正衡电力工程监理有限公司

京能苏州新大地 1.6MWP 项目监理项目部

2022 年 11 月 30 日