

中车青岛四方股份公司屋顶分布式光伏 项目

监理月报

第02期

监理项目部 (章)



报告日期： 2022年12月30日



扫描全能王 创建

监 理 月 报

本月工程实施情况

编号: ZHJL-YB-02

项目名称	中车青岛四方股份屋顶分布式光伏项目	业主单位	青岛正善光伏电力有限公司
项目规模	总容装机容量为8.0082MWp	项目地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道
监理工程师	田在欣	监理人数	驻场 1人
监理进场时间	2022.10.17	合同工期	5个月
参建单位	建设单位: 青岛正善光伏电力有限公司		
	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司		
	设计单位: 唐山市新地工程勘察设计有限公司		
	总包单位: 中车青岛四方车辆研究所有限公司		

一、本工程概况:

1.1工程名称

中车青岛四方股份屋顶分布式光伏项目

1.2建设单位名称

青岛正善光伏电力有限公司



1.3工程地点

山东省青岛市城阳区棘洪滩街道中车厂区内

1.4工程项目规模

装机容量：装机容量共计8.0082MWP。（一期0.58MWP）

二：工程进度：

1、（一期）0.58MWP总体完成90%。

三、施工过程中存在的问题：

- 1、个别支架安装不水平，存在个别正行都倾斜不水平现象。
- 2、组件M4存在遮挡组件阳光，穿线管没固定，M4端子帽没拧紧，组串跨接线拖地。
- 3、检查M4接线端子7个，拽出线鼻子3个。拽出电线3个。电线虚接压线不到位。
- 4、检测桥架镀锌层10处，3处镀锌层达到设计要求的65微米，7处达不到设计要求的65微米。20毫米的支架导轨厚度测量是2毫米，设计要求厚度是2.5毫米。

以上问题都已整改完成了。

四、本月监理工作情况

- 1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。
- 2、本月召开监理周例会4次，会议纪要4份。



3、本月平行检验记录4份，检查记录4份，安全检查记录4份。旁站记录3份。

4、本月发监理工作联系单5份，通知单4份，工程罚款单3份。

五、下月监理工作重点

1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位

中车青岛四方股份屋顶分布式光伏项目



2022年12月30日

