



编号: ZHJL-YB-01

监 理 月 报

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

2022 年 11 月第 1 期

项目监理部 (章):



总监理工程师:

报告日期: 2022 年 11 月 30 日

扫码使用
夸克扫描王



监 理 月 报

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目 第 1 次月报

开始时间 2022 年 11 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目	常州天合智慧能源工程有限公司			

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进 度		光伏区本月施工情况： 1、鱼塘约 60MW 已打桩完成 0.858MW，剩余 59.142MW 未打；陆地部分约 20MW 已打桩完成 13.04MW，剩余 6.96MW 未打桩 2、桩基础桩头防腐完成 7.6MW。 3、围栏完成 520 米。 4、桩的抗压，抗拔，水平实验。	光伏区下月计划： （1）支架到货安装工作。 （2）桩基础桩头防腐完成 7MW。 （3）鱼塘打桩完成 5MW，陆地剩余 6.96MW 全部完成。



		(4) 把协调鱼塘事宜协调到位。 (5) 箱变基础, 钢平台完成 60%。
 	升压站本月施工情况: 升压站下月计划: 1、升压站围墙垫层: 本周计划完成 355 米, 实际完成 355 米。 2、综合楼垫层完成 100%, 基础完成 80%。	升压站下月计划: (1) 围墙砌筑全部完成。 (2) 设备基础完成 (3) 综合楼主体完成 (4) 综合楼给排水水管预埋完成。

三、安全文明施工

1. 任何人员进入施工场地必须戴安全帽, 穿着反光背心, 佩戴好口罩, 水面人员穿着救生衣做到文明施工。违反相关规定人员, 按考核标准进行考核。
2. 打桩船钢丝绳每天定期检查, 发现安全隐患及时更换。
3. 光伏区, 升压站所有用电设备必须接地, 临时用电符合规范。
4. 做好疫情防控工作, 进入厂区人员、车辆扫场所码做好登记工作, 要求出示健康码、行程码和信息登记。
5. 近期鱼塘施工, 准备救生衣, 救生圈, 救生绳等安全用品, 做好应急预案和水面施工规范, 对施工人员进行水面救生和落水自救培训。
6. 近期鱼塘施工, 准备救生衣, 救生圈, 救生绳等安全用品, 做好应急预案和水面施工



规范，对施工人员进行水面救生和落水自救培训。

7. 厂区做好防火工作，各区域配备灭火器。

8. 施工人员保险购买已落实。

9. 吊装过程中必须安全员在场，设立警戒线，安全锥，疏散周围车辆，人员确定周围安全情况下进行吊装。

常州正衡电力工程监理有限公司

天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目（第一期 80MW）监理部

2022 年 11 月 30 日

