

江苏苏盐资产管理有限公司（瑞丰）
1.999MW 分布式光伏项目

监理月报

第01期

监理项目部（章）

报告日期： 2022年11月30日

监 理 月 报

本月工程实施情况

编号ZHJL-YB-001

项目名称	安徽紫江喷铝环保材料有限公司 1.9MW 屋顶分布式光伏发电项目	业主单位	马鞍山申曜新能源科技有限公司
项目规模	电站实际安装容量为2.038.3MW	项目地址	徐州市丰县凤城镇瑞风盐业
监理工程师	王洪伟	监理人数	驻场 1人
监理进场时间	2022.11.08	合同工期	55天
参建单位	建设单位：江苏苏盐资产管理有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	设计单位：四川苏瑞电力工程有限公司		
	总包单位：江苏苏美达电力运营有限公司		

一、本工程概况：

1.1工程名称

江苏苏盐资产管理有限公司（瑞丰）1.999MW分布式光伏项目

1.2建设单位名称

江苏苏盐资产管理有限公司

1.3工程地点

徐州市丰县凤城镇瑞风盐业

1.4工程项目规模

装机容量：组件功率为545Wp/块，3740块，装机容量共计2.038.3MW。

二：工程进度：

1. 施工单位11月08日进场。
2. 彩钢瓦屋面夹具，导轨安装完成。
3. 组件，逆变器全部进场。

三、施工过程中存在的问题：

夹具导轨安装过程中个别紧固不到位，导轨连接处缝隙太大立即整改。

四、本月监理工作情况

- 1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。
- 2、本月召开三次监理例会例会，会议纪要3份。
- 3、安全旁站记录1份。
- 4、平行检查2份。
- 5、周报2份
- 6、每日进行安全质量进行检查。

五、下月监理工作重点

- 1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。
- 2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查

，发现问题现场及时纠正并落实到位

江苏苏盐资产管理有限公司（瑞丰）1.999MW分布式光伏项目

项目监理部

2022年11月30日