

淮安骏盛 1MW/3.35MWh 大工业储能 及 3.57MW 分布式光伏项目

监理月报

第01期

监理项目部（章）

报告日期： 2023年02月28日

监 理 月 报

本月工程实施情况

编号：ZHJL-YB-01

项目名称	淮 安 骏 盛 1MW/3.35MWh 大 工 业 储 能 及 3.57MW 分布式光 伏项目	业主单位	上电智汇（淮安 ）新能源科技有 限公司
项目规模	电站实际安装容 量为：屋面3.2714. 车棚0.3311	项目地址	江苏省淮安市淮 阴区淮河东路 667号
监理工程师	王洪伟	监理人数	驻场 1人
监理进场时间	2023.01.03	合同工期	125天
参建单位	建设单位：上电智汇（淮安）新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	设计单位：江苏中电科电力设计院有限公司		
	总包单位：四川浩泽泰建筑工程有限公司		

一、本工程概况：

1.1工程名称

淮安骏盛1MW/3. 35MWh大工业储能及3. 57MW分布式光伏项目

1.2建设单位名称

上电智汇（淮安）新能源科技有限公司

1.3工程地点

淮安市淮阴区淮河路667号

1.4工程项目规模

装机容量：厂区A1、A2、A3三个屋面及车棚，组件功率为550Wp/块，

装机容量共计：屋面3.2714MW，车棚0.3311MW。

二：工程进度：

1. A1、A2、A3屋面支架全部安装完成，4平方直流电缆敷设完成。
2. A2屋面组件安装1400块，直流电缆桥架安装完成。
3. A3屋面组件安装1600块，直流电缆桥架安装完成。
4. 组件到场6552块，逆变器到场100KW24台、50KW2台，4平方直流电缆30000米。
5. 爬梯框架完成，踏步还有两节未安装。

三、施工过程中存在的问题：

- 1、个别施工人员上下爬梯未悬挂安全带。
 2. 施工过程中个别施工人员未佩戴安全帽。
 3. 吊装到屋面的材料未及时散开。
 4. 个别施工人员有坐在组件上休息现象。
- 以上问题已对施工人员进行批评教育，立即整改。

四、本月监理工作情况

- 1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。

2、本月召开第两次监理例会例会，会议纪要2份。

3、安全旁站记录12份。

4.整改通知单下发2份，工作联系单下发一份。

5.专项检查两次，平行检查记录4份。

五、下月监理工作重点

1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位。

3. 重点对交流电缆敷设、电缆头制作，铜牌安装进行监督检查。

淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目

项目监理部

2023年02月28日