

广州市天润沐阳新能源有限公司6.097MW分布式光伏发电项目工程月报表

第2期

(2022 年 04月 01日 至 2022 年 04 月 30 日)

本月报内容提要：

- 一. 本月主要工程进展情况概述
- 二. 本月进度、质量、安全执行情况简报
- 三. 账款管理情况
- 四. 下月主要计划安排
- 五. 现场工程照片

建设单位： 广州市天润沐阳新能源有限公司

施工单位： 福建永福电力设计股份有限公司

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位： 九州能源有限公司

日期：2022 年 04月 30日

广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

监理单位月报 2022 年 2 期

项目：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2022 年 4 月 1 日—4 月 30 日	
一、项目总体建设进度汇总： 因材料、施工人员未进场，导致项目至今未开工。				
二、本月工程建设工作内容及完成情况				
1、支架及组件安装		支架完成 0%； 组件完成 0% 水泥基础完成 0%		
2、逆变器及并网柜		并网柜 0%；逆变器 0%。		
3、现场调试		完成 0%。		
4、桥架、接地		桥架 0%；接地 0%；		
5、电缆敷设接线		完成 0%		
6、出图情况		部分图纸。		
0010、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	导轨	4 月 23 日	月 日	到货 60%
	三角件	月 日	月 日	到货 0%
	电缆桥架	月 日	月 日	桥架到货 0%
	并网柜	月 日	月 日	到货 0%
	组件	3 月 28 日	月 日	到货 15%
	逆变器	月 日	月 日	到货 0%
	电缆设备	3 月 22 日	月 日	到货 50%
11、人员/机械情况		材料未进场，现场未施工。		

三、截止本月建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首套组件安装	月 日	月 日	月 日	
2、全容量并网	月 日	月 日	月 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下月计划主要工作内容				
1、安装组件	安装完成 0%			
2、安装桥架	安装完成 0%			
3、检修通道安装	安装完成 0%			
4、安装逆变器	安装完成 0%			
5、敷设线缆	安装完成 0%			
6、安装并网柜	安装完成 0%			
7、全容量并网	安装完成 0%			

填报人： 刘春宇 审核人： 刘春宇 时间： **2022 年 4 月 30 日**

工程现场照片



支架导轨到货
做安全措施、做拉拔试验、夹具安装、组件卸货、导轨安装；

支架导轨卸车完成