

天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目工程月报表

第8期

(2023 年 08月 01日 至 2023 年 08月 31日)

本月报内容提要:

- 一. 本月主要工程进展情况概述
- 二. 本月进度、质量、安全执行情况简报
- 三. 本月进度比对及分析
- 四. 主要协调问题及解决情况
- 五. 下月计划主要工作内容
- 六. 现场工程照片

建设单位: 广州市天润沐阳新能源有限公司

施工单位: 福建永福电力设计股份有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位: 九州能源有限公司

日期: 2023 年 08 月 31日

天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

监理单位月报 2023 年 8 期

项目：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2023 年 08 月 01 日—08 月 31 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1、C 仓导轨（支架）安装完成 100%。				
2、G 仓导轨（支架）安装完成 100%。				
二、本月工程建设工作内容及完成情况				
1、支架及组件安装		支架完成 3.084MW；组件完成 1.3MW。		
2、逆变器及并网柜		并网柜 0%；逆变器 0%。		
3、现场调试		完成 0%。		
4、桥架、接地		桥架 40%；接地 0%；		
5、电缆敷设接线		完成 40%		
6、出图情况		电子图纸已出图。		
7、加固安装		加固件完成850件，完成100%。		
8、箱变基础		完成50%		
9、污水池		完成0%		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	导轨	月 日	月 日	到货 100%
	直流电缆	月 日	月 日	到货 3 万米
	电缆桥架	月 日	6 月 5 日	桥架到货 40%
	加固材料			仓库加固件到货 100%
	并网柜	月 日	月 日	到货 0%
	组件	月 日	月 日	到货 2440 块累计到货 2440 块。工程总量的 43.8%

	逆变器	月 日	6 月 12 日	到货 40%
	电缆设备	月 日	月 日	到货 0%
11、人员/机械情况				
三、截止本月建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首套组件安装	月 日	5 月 10 日	03 月 10 日	
2、全容量并网	2022 年 12 月 30 日	2023 年 08 月 31 日	月 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	施工材料进场时间，增加施工人员。			
未解决的协调问题解决进展				
五、下月计划主要工作内容				
1、安装组件	安装完成 100%			
2、安装桥架	安装完成 100%			
3、检修通道安装	安装完成 100%			
4、安装逆变器	安装完成 100%			
5、敷设线缆	安装完成 100%			
6、安装并网柜	安装完成 100%			
7、全容量并网	安装完成 100%			
8、箱变安装	安装完成 100%			

填报人： 辛国顺 审核人： 辛国顺 时间： 2023 年 08 月 31 日

六、工程现场照片

 导轨安装	 夹具安装
---	--