

诸暨区域 100MW 分布式光伏建设项目

监理月报

日期：2023 年 08 月 28 日

签发：



一、本月工程进展情况

工程进度情况：

1、项目目前已开工建设总容量为 3.788MW（基本完成建设，项目正在整改消缺），已安装用户 77 处。施工进度完成率约 38%；

2、累计完成并网容量 2.4273MW，共 55 户。部分项目正在走并网流程。

本月完成工作：

- 1、项目发电异常电站现场核实、故障排除。
- 2、新并网电站数据包核实；管理平台信息包收集。
- 3、东白湖镇陈蔡社区老供销社项目整改施工。
- 4、东白湖镇垃圾中转站、避灾中心并网，璜山镇大门村村部、文化礼堂并网。

下月进度计划：

- 1、项目漏雨电站修复；
- 2、大唐、同山、璜山、东白湖全面开展整改工作。
- 3、对已经施工完成项目，根据管理平台要求，信息包收集；
- 4、数据异常电站现场核实、故障排除。

二、工程设计及图纸、设备材料的供给情况

根据项目并网进度，具备并网条件的部分项目竣工图正在制作。

施工前期资料已完成报审工作，过程资料随施工进度提交。

进场材料不满足现场施工条件，影响施工进度。

三、工程安全、健康及环境保护管理情况

整改消缺过程中，安全设施配置齐全，安全情况可控。

四、工程质量情况

整改消缺过程中，严格按照整改方案执行，质量情况可控。

五、投资控制及工程款支付情况

因工程款拨款原因，3.788MW 整改工作进度缓慢，后序 6.222MW 项目未展开。

六、监理工作情况

监理项目部成立后每周召开监理例会，定期组织参建单位分析、研究工程进展情况及质量、安全文明施工情况以及工程建设过程中存在的主要问题及其对策；根据工程需要，监理项目部共组织召开监理例会 4 次，形成会议纪要 4 份，周报 4 份，月报 1 份

通过来往信件及其他方式，加强与工程参建单位联系沟通，及时处理、协调的问题。

七、工程存在问题



扫描全能王 创建

本月进度滞后：东白湖镇施工整改工作因工程款拨款问题，整改工作进度缓慢；马剑镇、璜山镇、同山镇、大唐社区等区域整改工作因工程款拨款问题及材料短缺等原因暂时处于停滞状态，总包正在积极协调沟通。

八、工程照片

