

# 诸暨区域 100MW 分布式光伏建设项目

## 监理月报

日期： 2023 年 02 月 25 日

签发：

### 一、本月工程进展情况

工程进度情况：目前支架安装容量约 2.6MW，组件安装 2MW，目前具备并网条 1.6MW；

下月进度计划：支架累计安装完成 5.6MW，累计组件安装完成 4MW，累计电气施工完成 4MWp，累计具备并网条件完成 2.6MW；

材料到场情况：目前组件到场 7MW，逆变器到场 4MW，支架到场 6MW,并网箱到场 10MW，交流线缆到场 10MW，直流线缆到场 30000 米；

后续材料到场情况：支架未到场 4MW，计划 2 月 28 日到场；直流电缆未到场 20000 米计划，计划 2 月 28 日到场；

施工进度计划：光伏区组件 2023 年 04 月 15 日安装完成；电气施工 2023 年 04 月 30 日安装完成；验收消缺 2023 年 05 月 15 日完成；供电局并网验收 2023 年 05 月 30 日实现全容量并网；

### 二、工程设计及图纸、设备材料的供给情况

施工作业面开发进度滞后，施工图纸设计滞后。

进场材料满足现场施工条件，不影响施工进度。

### 三、工程安全、健康及环境保护管理情况

监理项目部对现场屋面进行巡查，并进行危险源识别，针对危险源对施工单位进行详细交底工作，严格要求施工作业人员高空作业必须佩戴安全带，否则不得进行施工。施工临时用电必须从三级配电箱中引出电源，并对电缆进行保护。发现存在违规作业人员即刻进行严格考核。

### 四、工程质量情况

监理项目部对诸暨全区域已具备并网条件电站进行检查，发现电站存在的缺陷并更具各施工班组施工区域，针对性的签发监理整改通知单 001/002/003，要求施工单位限期进行整改。监理整改通知单 001（同山镇）已完成整改/未进行复查。

监理项目部对图纸进行查看过程中，发现前期施工单位已施工完成的南坡支架连接件安装密度与图纸不符，监理项目部即刻要求施工单位针对该问题进行处理。（会议纪要 0224）

### 五、投资控制及工程款支付情况

/

### 六、监理工作情况

监理项目部成立后每周召开监理例会，定期组织参建单位分析、研究工程进展情况及质量、安全文明施工情况以及工程建设过程中存在的主要问题及其对策；根据工程需要，监理项目部共组织召开监理例会 3 次，形成会议纪要 3 份。

通过来往函件及其他方式，加强与工程参建单位联系沟通，及时处理、协调的问题，签发监理工作联系单 2 份、监理整改通知单 3 份。

## 七、工程存在问题

针对工程存在的问题，监理项目部发现后即刻要求施工单位进行整改，详见监理签发文件。

## 八、工程照片





14:46 | 2023-02-25  
星期六 阴 13°C

绍兴市 · 211省道

今日水印  
-相机-

真实时间

防伪 CNDPDT2PHGE1TR



15:00 | 2023-02-17  
星期五 晴 17°C

绍兴市 · 泄上线

今日水印  
-相机-

真实时间

防伪 LUPCN1R1MT36E3





09:45

2023-02-20  
星期一 晴 7°C

绍兴市·诸暨市璜山镇龙泉村民委员会

今日水印  
—相机—

真实时间

防伪 YBL36HHWY3RBK1



14:41

2023-02-25  
星期六 阴 13°C

绍兴市·沙田畈村

今日水印  
—相机—

真实时间

防伪 WPA92GA9KLXKWB





09:55

2023-02-26  
星期日 晴 3°C

诸暨市·读山村村民委员会

今日水印  
相机

真实时间

防伪 393ETNNXGRXPM