


诸暨区域 100MW 分布式光伏建设项目

监理月报

日期：2023 年 05 月 25 日

签发：[Signature]



一、本月工程进展情况

工程进度情况：1、已安装完成 3.73MW，已并网 1.588MW，进度完成率 30.45%。

2、前期 3.73MW 工程初验收完成，进入整改消缺环节。

3、开发进度比较慢，缺少施工作业面，造成进度滞后。

下月进度计划：1、前期 3.73MW 工程整改消缺完成。

2、对新开发的项目，组织施工单位进行勘察，是否具备安装条件。

3、对具备安装条件的项目完成项目安装。

材料到场情况：目前组件到场 7MW，逆变器到场 4MW，支架到场 6MW，并网箱到场 10MW，交流线缆到场 10MW，直流线缆到场 30000 米；（本月无材料入场）

施工进度计划：对于施工项目节点进行规划，待作业面全部开发完成后施工一个月 10MWp 全部完成。

二、工程设计及图纸、设备材料的供给情况

施工作业面开发进度滞后，图纸与现场实际安装尺寸不符，需现场核实是否具备安装条件。

进场材料满足现场施工条件，不影响施工进度。

三、工程安全、健康及环境保护管理情况

监理项目部对现场屋面进行巡查，并进行危险源识别，针对危险源对施工单位进行详细交底工作，严格要求施工作业人员高空作业必须佩戴安全带，否则不得进行施工。施工临时用电必须从三级配电箱中引出电源，并对电缆进行保护。发现存在违规作业人员即刻进行严格考核。

四、工程质量情况

监理项目部对诸暨全区域已具备并网条件电站预验收，发现电站存在的缺陷要求施工单位上报整改方案，根据各施工班组施工区域进行整改。

五、投资控制及工程款支付情况

/

六、监理工作情况

监理项目部成立后每周召开监理例会，定期组织参建单位分析、研究工程进展情况及质量、安全文明施工情况以及工程建设过程中存在的主要问题及其对策；根据工程需要，监理项目部共组织召开监理例会 2 次，形成会议纪要 2 份。

通过来住函件及其他方式，加强与工程参建单位联系沟通，及时处理、协调的问题，签发监理工作联系单 2 份。



七、工程存在问题

针对工程存在的问题，监理项目部发现后即刻要求施工单位上报整改方案并及时进行整改，详见监理签发文件。

八、工程照片

