

诸暨区域 100MW 分布式光伏建设项目

监理月报

日期：2023 年 06 月 28 日



一、本月工程进展情况

工程进度情况：

1、项目目前已开工建设总容量为 3.788MW（基本完成建设，部分项目存在消缺），已安装用户 77 处。施工进度完成率约 38%；

2、累计完成并网容量 1.794MW，共 42 户。部分项目正在走并网流程。

下月进度计划：

1、东白湖区域、璜山区域完成项目整改工作。

2、项目前期资料、项目过程资料、并网资料按时提交；

3、对已经施工完成项目，根据管理平台要求，搜集所需的照片、信息等

5、对需要进行采取加固措施的项目，进行加固处理

6、对每个项目的实际用料情况进行现场核查、记录。完成每个项目的实际用料统计。

7、根据开发进度，启动新项目的施工

二、工程设计及图纸、设备材料的供给情况

根据项目并网进度，具备并网条件的部分项目竣工图正在制作。

施工前期资料已完成报审工作，过程资料滞后。

进场材料不满足现场施工条件，影响施工进度。

三、工程安全、健康及环境保护管理情况

本月安全生产月，安全情况可控。安全生产月总结情况已书面报告业主单位。

四、工程质量情况

监理项目部对诸暨全区域已具备并网条件电站预验收，发现电站存在的缺陷要求施工单位上报整改方案，现已进入现场整改流程。

五、投资控制及工程款支付情况

/

六、监理工作情况

监理项目部成立后每周召开监理例会，定期组织参建单位分析、研究工程进展情况及质量、安全文明施工情况以及工程建设过程中存在的主要问题及其对策；根据工程需要，监理项目部共组织召开监理例会 4 次，形成会议纪要 4 份。

通过来住函件及其他方式，加强与工程参建单位联系沟通，及时处理、协调的问题，签发监理工作联系单 2 份。

七、工程存在问题

监理项目部对诸暨区域已具备并网条件电站整改方案已完成审批，现场进入整改流程；现同山区域、



扫描全能王 创建

大唐区域整改完成部分, 现因资金问题处于停滞状态, 已要求总包单位按照整改方案继续完成整改工作;
东白湖区域已入场开始现场整改流程; 璜山区域因资金问题仍处于工程停滞状态。

八、工程照片

