

# 诸暨区域 100MW 分布式光伏建设项目

## 监理月报

日期：2023 年 07 月 28 日

签发：[Signature]



### 一、本月工程进展情况

工程进度情况：

1、项目目前已开工建设总容量为 3.788MW（基本完成建设，项目正在整改消缺），已安装用户 77 处。施工进度完成率约 38%；

2、累计完成并网容量 2.246365MW，共 51 户。部分项目正在走并网流程。

下月进度计划：

- 1、项目过程资料、并网资料按时提交；
- 2、大唐、同山、璜山、东白湖全面开展整改工作。
- 3、对已经施工完成项目，根据管理平台要求，整理所需照片、信息等；
- 4、对已并网项目发电量异常项目现场勘察。

### 二、工程设计及图纸、设备材料的供给情况

根据项目并网进度，具备并网条件的部分项目竣工图正在制作。

施工前期资料已完成报审工作，过程资料随施工进度提交。

进场材料不满足现场施工条件，影响施工进度。

### 三、工程安全、健康及环境保护管理情况

本月璜山镇整改工作安全情况可控。东白湖镇整改施工，安全、消防、防暑、防汛措施落实不到位，针对此问题对施工单位已下发监理通知单一份（抄报业主单位），若施工单位不听劝阻违规施工，一切责任后果将由施工单位全部自行承担。

### 四、工程质量情况

本月璜山镇大门村村部、文化礼堂，璜山镇大门村养老服务中心、开三徐里村文化礼堂整改消缺，一切按整改方案执行，分项验收合格，质量情况可控。

### 五、投资控制及工程款支付情况

因工程款结算原因，项目于 25 号开始暂时处于停滞状态。

### 六、监理工作情况

监理项目部成立后每周召开监理例会，定期组织参建单位分析、研究工程进展情况及质量、安全文明施工情况以及工程建设过程中存在的主要问题及其对策；根据工程需要，监理项目部共组织召开监理例会 4 次，形成会议纪要 4 份。

通过来往函件及其他方式，加强与工程参建单位联系沟通，及时处理、协调的问题，签发监理工作通知单 1 份，月报 1 份。

### 七、工程存在问题

本月进度滞后：同山镇、大唐社区施工整改工作因工程款及材料短缺问题，完成一部分后处于停滞



状态：东白湖整改队伍因农民工工资问题整改半户后撤场；璜山镇整改工作因工程款问题于 25 号开始暂时停滞，总包正在积极协调沟通。

八、工程照片

