

上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目
(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

监理月报

第02期

监理项目部 (章)

报告日期: 2023年08月30

监 理 月 报

本月工程实施情况

编号ZHJL-YB-002

项目名称	上海金山区县域 样板房 2.0 版后续 项目（福助工业 0.82MW 分布式光 伏发电项目）	业主单位	上海绿金生态能 源科技有限公司
项目规模	电站实际安装容 量为820KW	项目地址	上海市金山区亭 卫公路3181号
监理工程师	王洪伟	监理人数	驻场 1人
监理进场时间	2023.06.26	合同工期	3个月
参建单位	建设单位：上海绿金生态能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	设计单位：江苏佰航业电力设计有限公司		
	总包单位：江苏能川电力技术有限公司		

一、本工程概况：

1.1工程名称

上海金山区县域样板房2.0版后续项目（福助工业0.82MW分布式光伏+

储能发电项目)

1.2建设单位名称

上海绿金生态能源科技理有限公司

1.3工程地点

上海市金山区亭卫公路3181号

1.4工程项目规模

本项目规划容量8280.05KW安装与福助工业有限公司园区厂房屋顶，项目采用自发自用，余电上网模式，以400V电压等级接入方案，具体接入3个并网点。

二：工程进度：

1. 支架安装完成100%、组件安装完成100%
2. 接地装置安装完成100%、直流电缆敷设完成100%、桥架安装完成100%、逆变器安装完成100%、交流电缆敷设完成100%，并网柜安装完成、电缆头制作完成、并网柜接入完成，达到并网条件，等待电表发放并网。

三、 施工过程中存在的问题：

组件等电位连接设计用双刺垫片，业主要求用黄绿线已整改完成、直流电缆有拖地现象已整改完成、直流电缆与逆变器取线交流电缆混用同一桥架混用未穿管屏蔽已整改，部分接地线螺栓未紧固已整改。

四、本月监理工作情况

- 1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。
- 2、本月召开3次监理例会，会议纪要3份。
- 3、安全旁站记录3份、平行检查6份、开箱检查2份、案例学习3次并形成记录。

4 、每日进行安全质量检查

五、下月监理工作重点

- 1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。
- 2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位。
- 3、对危险作业和关键工序进行旁站。
- 4、管委会组件拆除安装高处坠落风险较大，要求做好完善安全防护再进行施工。

上海金山区县域样板房2.0版后续项目(福助工业0.82MW分布式光
伏+储能发电项目)

项目监理部

2023年08月30日