

监 理 月 报

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

2023 年 12 月

项目监理部（章）：

总监理工程师：王立杰

报告日期：2023 年 12 月 25 日

监 理 月 报


工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

月次 第 8 次

月报开始时间 2023 年 11 月 26 日 结束日期 2023 年 12 月 25 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目影像	资料类型	资料数量	备注
1	宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目		照片	8	/

					
--	--	---	--	--	--

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1、检查接地扁铁焊接、接地沟回填情况， 2、检查电缆敷设、电缆沟土方回填情况。 3、查看低压电缆头制作情况。	电气安装施工质量、安全进行检查。	持续电缆过墙开挖、电气调试等施工质量进行检查，同时加强安全的监督。
	设备交付进度	/	/
	设计交付进度	图纸未见	图纸未完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未见图纸会审资料	
	设计交底	未见资料	陆续完成工序图纸会审交底
	方案审查	已齐全	完善
	技术交底	已进行	
	设计变更	/	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培	督促新进员工安全培训

		训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	完善班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施差	增加安全文明标语标牌、施工现场垃圾处理等
质量	主要工序质量	核对施工图纸，电气调试设备安装等。	陆续完成
	主要原材料质量	支架、组件等	/
	构（配）件质量	/	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强检查力度、抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

- 1、管理人员 2 人，普工 10 人。
- 2、电缆敷设土方回填完成。
- 3、并网柜就位安装完成。
- 4、汇流箱安装完成。
- 5、公用工程、聚乙烯醇电缆头制作完成。
- 6、公用工程逆变器直流、交流调试完成 30%。

四、下月进度计划

- 1、行政楼电缆头制作完成；
- 2、逆变器直流、交流调试完成；

3、电缆桥架固定完成；

4、消缺整改完成；

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件（份）	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	无	10 人	1	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	设备到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	/	/

物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施工。
------	--	-------------------------

常州正衡电力工程监理有限公司
宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目
2023 年 12 月 25 日