



正衡监理

编号: JLYB-006

监 理 月 报

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

第 6 期

2023.11.01~2023.11.30

项目监理部 (章):

总监理工程师:



李俊平

报告日期: 2023 年 11 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式发电项目 编号：JLYB-008

一、工程形象进度（形象进度表、照片）

形象进度表

分项名称	施工工序	完成情况	备注
光伏区	围栏安装	100%	
	检修通道安装	100%	
	桥架安装	90%	
	组件安装	100%	
	逆变器安装	100%	
	监控安装		
	清洗系统安装		
	接地网	99%	
二次设备	一二次舱、箱变固定	20%	
	控制柜安装		
	电池、电源柜安装调试		
	环境监测仪		
	监控柜安装调试		
	并网柜安装调式		
	计量柜安装调试		
土建	一二次舱、箱变基础开挖	100%	
	基础钢筋绑扎	100%	
	基础支模	100%	
	基础砌筑	100%	
	基础粉刷	100%	
	百页窗		
	电缆沟开挖	60%	
	顶管施工	100%	

形象照片



二、主要监理工作（质量、安全、进度）

1、本月箱变、一、二次舱基础从开挖到粉刷都符合设计要求，混凝土为 c35 配比，塌落度符合要求，混凝土浇筑振捣到位，监理部对混凝土浇筑进行旁站，施工单位保养及时，外墙表面干燥后及时做好防水，基础回填前垃圾没清理，已现场督促清理干净。电缆施工中一号层面北侧直流线压在交流电缆内，且使用同一桥架，已要求施工单位整改。同时督促施工单位同步上报过程资料，做好自检自查工作，监理部定期召开监理例会，对上周进行汇报总结。

2、监理部在对吊装进行例行检查和安全旁站，督促拉好警示线，确保安全生产合规，安全工作正常，本月安全文明生产状况良好，施工现场未有任何安全问题发生。

3、本月工程进度良好，电缆大部分已完成，，二次舱已到位，箱变及一次舱下月初到位，顶管也即将完成，监理部将继续督促施工进度，，确保按照要求十二月底并网。

三、工程存在问题及建议

现场没有专职安全员，要求及时专职安全员到场。

监理部要求总包项目部加强质量管理和安全管理，积极做好自验自查工作，确保工程质量良好，安全生产正常。

四、下月监理工作安排

积极督促总包单位对箱变、一、二次设备、逆变等终端接入、调试质量、安全管理，督促总包完善现场各工序验收资料。

项目本月大事记

- 1、2023 年 11 月 1 日基础开挖。
- 2、2023 年 11 月 19 日交流电缆放线。
- 3、2023 年 11 月 28 日二次舱到货。

2023 年 11 月 30 日