

编号: JLYB-007



正衡监理

监 理 月 报

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

第 7 期

2023.12.01~2023.12.31

项目监理部(章):

总监理工程师:



报告日期: 2023 年 12 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式发电项目 编号：JLYB-007

一、工程形象进度（形象进度表、照片）

形象进度表

分项名称	施工工序	完成情况	备注
光伏区	围栏安装	100%	
	检修通道安装	100%	
	桥架安装	100%	
	组件安装	100%	
	逆变器安装	100%	
	监控安装	100%	
	清洗系统安装	0%	
	接地网	99%	
二次设备	一二次舱、箱变安装调试	100%	
	控制柜安装	100%	
	电池、电源柜安装调试	100%	
	环境监测仪	100%	
	监控柜安装调试	100%	
	并网柜安装调式	100%	
	计量柜安装调试	90%	
土建	一二次舱、箱变基础开挖	100%	
	基础钢筋绑扎	100%	
	基础支模	100%	
	基础砌筑	100%	
	基础粉刷	100%	
	百页窗		
	电缆沟开挖	100%	
	顶管施工	100%	

形象照片



二、主要监理工作（质量、安全、进度）

1、本月箱变、一、二次舱设备、箱变设备全部安装调试到位，电缆沟已回填，防火封堵到位，通信及环境设施安装全部完成，桥架盖板完成，并经供电公司验收按要求进行了整改。

2、整个过程安全生产合规，安全工作正常，本月安全文明生产状况良好，施工现场未有任何安全问题发生。

3、本月工程进度已具备并网条件，只待领表并网。

三、工程存在问题及建议

现场小问题已要求施工单位进行整改并向甲方说明情况。

监理部要求总包项目部加强质量管理和安全管理，积极做好自验自查工作，确保工程质量良好，安全生产正常。

四、下月监理工作安排

一、待并网，要求总包单位完善现场各工序验收资料。

二、基础地面硬化和围栏施工、场地电缆沟浇筑。

三、冲洗系统施工。

四、绿化恢复原貌。

项目本月大事记

- 1、2023年12月9日箱变到货。
- 2、2023年12月22日供电公司来现场验收。
- 3、2023年12月29日并柜安装完全。

2023年12月31日